

विकास अभियंता (पथ) कार्यालयाकडील, सन २००६-०७ भांडवली कामांची एकत्रित यादी

अ.क्र.	वॉ.क्र.	बजेट क्र.	कामाचे नाव	०६-०७ तरतूद	६ टक्के कपात करून आलेली रक्कम	वर्गीकरण	पूगप र.रू.	पूगप ठ.क्र. व दिनांक	लॉकींग	टेंडर र.रू.	टेंडर मान्यता ठ.क्र. व दिनांक	वर्कऑर्डर व दिनांक	२२/३/०७ अखेर खर्च	ठेकेदाराचे नाव	शेरा
			कसबा पेठ क्षेत्रिय कार्यालय												
			यादी क.ए-१												
1	32	CE20A101/A 1-1	पारगे चौक ते अपोलो थिएटर पिछाडीपर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पूगप नाही. पाण्याचे लाईनसाठी कळविले आहे.
2	32	CE20A101/A 1-2	भीमनगर ते शाहीर अमन शेख चौक रस्ता	२०.००	१८.८०	-	-	-	२०.००	१८.३९	१२७० दि.२६/१०/०६	९३८१ दि.१२/१२/०६	८.१८	के.आर.कन्स ट्र.	वर्कऑर्डर दिली, बांधकाम
3	33	CE20A101/A 1-4	कलेक्टर कचेरी ते साधू वासवानी चौक व कलेक्टर कचेरी ते जे. पी. ओ. रस्ता डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	२०.००	१८.४०	१२४३ दि.१२/१२/०६	९३८० दि.१२/१२/०६	८.६२	के.आर.कन्स ट्र.	वर्कऑर्डर दिली, बांधकाम
4	33	CE20A101/A 1-5	मालधक्का आंबेडकर हॉल ते रास्ता पेठ रस्ता डांबरीकरण करणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	३७.४५	मा.अ.म.आ.वि.ठ.क्र. ७९३ दि.१२/९/०६	५८७१ दि.१६/९/०६	-	मिश्रा असो.	टेंडर मान्य
			एकूण	९०.००	८४.६०				७०.००	७४.२४			१६.८०		
			संगमवाडी क्षेत्रिय कार्यालय												
5	2	CE20A101/A 1-163	हरेकृष्ण पार्क ते धानोरी गाव रस्ता करणे	३०.००	२८.२०	-	२९.९२	मा.अति.म.आ.ठ. क९३ दि.१०/७/०६	३०.००	७.७६	मा.अ.म.आ.ठ.क्र.९/१५४८ दि.२५/११/०६	९२९० दि.१२/१२/०६	-	कोलेवाड	वर्कऑर्डर दिली

6	2	CE20A101/A 1-164	टिंगरेनगर व मुंजाबावस्ती जोडणा-या नाल्यावर कलव्हर्ट बांधणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	-	-	-	-	-	टेंडर मान्य वर्गीकरण
7	2	CE20A101/A 1-165	दत्तनगर, परांडेनगर, धानोरी गावठाण, सिद्धार्थनगर येथील अंतर्गत भैरवनगर, गोक ळनगर, श्रमिकनगर रस्ते डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९६	वि.का.प.ठ.क्र.४ दि.१९/४/०६	२०.००	-	-	-	१७.००	सनशाईन पेव्हींग	काम पूर्ण
8	2	CE20A101/A 1-166	विद्यानगर रस्ता घ. १ ते १३, स. नं. ३६ मोरे परिसरात मुख्य रस्ते डांबरीकरण क रणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	-	-	-	०.२२	खात्यामार्फत	टेंडर मान्यतेस
9	25	CE20A101/A 1-167	इंजिनअरींग कॉलेज ते सी. आय. डी. ऑफिस रस्ता करणे	९०.००	८४.६०	-	-	-	-	-	-	-	-	ए.पी.आय. अ.क्र.५ प्रमाणे	टेंडर मान्य अ.क्र.५ प्रमाणे
10	25	CE20A101/A 1-168	गोल्फ क्लब ते जयजवाननगर ते डेक्कन क ॉलेज रस्ता डांबरीकरण करणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	-	-	-	-	-	खात्यामार्फत	पूगप तयार तथापि टेंडर काढले नाही. खात्यामार्फत काम करणे.
11	25	CE20A101/A 1-169	सादलबाबा दर्गा ते डेक्कन कॉलेज रस्ता रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे	१००.००	९४.००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरण
12	10	CE20A101/A 1-171	मुख्य रस्ते डांबरीकरण करणे. (येरवडा गावठाण ते भाटवस्ती व इतर मुख्य रस्ते (गणेशनगर भाटवस्ती)	३०.००	२८.२०	-	२९.८३	मा.अ.म.आ.ठ.क्र. ९६ दि.१०/७/०६	३०.००	२५.६५	मा.स्था.स.ठ.क.११० ० दि.११/१०/०६	९३७८ दि.१२/१२/०६	-	के.आर.क स्ट्र.	टेंडर मान्य
			एकूण	३६०.००	३३८.४०		४९.७९		१४०.००	३३.४९			१७.२२		
			दोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय												
13	26	CE20A101/A 1-117	ताडीवाला रस्ता परिसरातील मुख्य रस्ते डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	९.२६	खात्यामार्फत	काम पूर्ण

			एकूण	१५.००	१४.१०				१५.००				९.२६		
			भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय												
14	34	CE20A101/A 1-90	अल्पना टॉकीज ते बाबा आढाव निवासस्थान नागझरी नाल्यालगत असलेला सायकल ट्रॅक रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.८९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१ दि.१९/६/०६	२०.००	-	-	-	-	-	टेंडर दि.१९/६/ ०६ पासून ५ वेळा रिकॉल
15	44	CE20A101/A 1-91	शंकरशेट रस्ता रस्तास्वी, पावसाळी गटार, सर्व्हीस रस्ते, देखभाल व विकसनाची क ामे करणे पुर्नविकास करणे	१००.००	९४.००	-	७३.८९	दि.२५/७/०६	१००.००	७२.९६	मा.स्था.स.ठ.क्र.९१५ दि.१९/९/०६	११ दि.२०/१०/०६	३२.१०	शिंदे अॅन्ड शिंदे असो. अरूण धोत्रे	कामचालू
16	43	CE20A101/A 1-92	चुडामन तालीम येथे इंटरलॉकिंग ब्लॉक टाकणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	-	-	-	-	ग.व.नि.
17	43	CE20A101/A 1-94	हरकानगर येथे विविध ठिकाणी इंटरलॉकिंग ब्लॉक टाकणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	-	-	-	१७.१३	विजय गदग	ग.व.नि.
			एकूण	१७५.००	१६४.५०	-	९३.७०		१७५.००				४९.२३		
			हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय												
18	14	CE20A101/A 1-95	अनंत टॉकिज ते श्रावस्तनगर रस्ता करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	-	२५.००	२३.६९	-	-	२३.३८	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	टेंडर मान्य,वर्कअ ऑर्डर दिली, काम सुरू
19	16	CE20A101/A 1-96	महंमदवाडी खिंडीपासून ते गावापर्यंत डी. पी. रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	४०.००	३७.६०	-	४०.००	-	४०.००	४०.४०	-	-	७.०७	मिश्रा असो.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली काम चालू
20	16	CE20A101/A 1-97	सय्यदनगर ते हांडेवाडी हददीपर्यंत रस्ता करणे.	२०.००	१८.८०	२०.००	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरण
21	16	CE20A101/A 1-98	सय्यदनगर ते उंड्री शिव हडपसर महंमदवाडी मुख्य उर्वरीत रस्ता करणे.	२०.००	१८.८०	२०.००	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरण

22	16	CE20A101/A 1-99	एस. आर. पी. गेट ते वानवडी गाव शिवाजी पुतळा रस्ता डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	-	१५.००	१५.१५	-	-	-	धोत्रे	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली, काम सुरू
23	16	CE20A101/A 1-100	जांभूळकर चौक ते एस.आर.पी.गेट नं.२	२५.००	२३.५०	१०.००	-	-	-	-	-	-	१०.८४	विजय खुराणा	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली. काम चालू
24	16	CE20A101/A 1-101	रामटेकडी औद्योगिक वसाहत अंतर्गत व डी. पी. रस्ते डांबरीकरण करणे	३०.००	२८.२०	-	३०.००	-	३०.००	-	-	-	१०.००	सदगुरू कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली, काम सुरू
25	16	CE20A101/A 1-102	सोलापूर रोड ते विकासनगर / शांतीनगर नाल्यामधून पाघप टाकून रस्ता तयार करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ड्रेनेज खात्याकडे काम वर्ग
26	16	CE20A101/A 1-103	सोलापूर रोड ते साळुंकेविहार पर्यंत भैरोबा नाल्यामधून कडेने रस्ता तयार करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	-	१५.००	-	-	-	-	शुभम कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली.
27	15	CE20A101/A 1-104	काळेपडळ स. नं. ३५ ते ४२ रस्ता खडीक रण व डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	-	-	-	-	-	-	-	वॉर्ड ऑफिसकडे
28	15	CE20A101/A 1-105	सोलापूर ते अमरधाम स्मशानभूमी लगत महाराष्ट्र आरोग्य मंडळपयत रस्ता	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	१७.००	मा.स्था.स.ठ.क्र.९३९ दि.२६/९/०६	-	-	सदगुरू कन्स्ट्र. पेव्हे कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली, अ.ग्राऊट ब.पेव्हर

29	15	CE20A101/A 1-106	महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ ते मनपा शाळा घ. ८३ व साधना विद्यालयासमोरील रस्ता क रणे	३०.००	२८.२०	-	३०.००	-	३०.००	-	-	-	-	अ.ग्राऊट- टेंडर मान्य वर्कऑर्डर दिली. ब.पेव्हर- टेंडर मान्यतेस
30	16	CE20A101/A 1-107	हांडेवाडी रस्त्यापासून औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारी पूर्वपश्चिम रस्ता क रणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	-	-	-	जागा ताब्यात नाही.
31	16	CE20A101/A 1-108	हांडेवाडी रस्ता ते दुगड चाळ रस्ता (कल्हर्टसह)	१५.००	१४.१०	१०.००	-	-	-	-	-	-	मोहिनी एंटर.	वर्कऑर्डर दिली
32	15	CE20A101/A 1-109	मंत्री मार्केट भाजी मंडई ते ससाणेनगर जोडणारा बायपास रस्ता	३०.००	२८.२०	-	२९.९६	-	३०.००	-	-	-	पेव्हे कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली टेंडर मान्य
33	15	CE20A101/A 1-110	प्रोग्रेसिव्ह सोसायटी ते ससाणेनगर रस्त्याला जोडणारा उर्वरित रस्ता करणे	३०.००	२८.२०	-	३०.००	-	३०.००	-	-	-	सदगुरू कन्स्ट्र.	काम चालू
34	16	CE20A101/A 1-111	आर्चिड पॅलेस ते महंमदवाडीकडे जाणा- या रस्त्यावरील जुने कल्हर्ट काढून नवीन करणे	३०.००	२८.२०	२०.००	६०.००	-	३०.००	-	-	-	सदगुरू कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य
35	4	CE20A101/A 1-112	सिरम कंपनी ते मांजरी हद्द ते सोलापूर रोड रस्ता करणे (जुना कवडी मार्ग)	३०.००	२८.२०	-	३०.००	-	-	-	-	-	सनशाईन पेव्हींग प्रा.लि.	वर्कऑर्डर दिली, टेंडर मान्य
37	15	CE20A101/A 1-114	हडपसर पुणे सोलापूर रस्ता डांबरीकरण क रणे (फातिमानगर चौक ते आकाशवाणी)	४०.००	३७.६०	-	४०.००	-	-	५६.००	-	-	मिश्रा असो.	टेंडर मान्य
38	16	CE20A101/A 1-115	महंमदवाडी स.नं.४५ (क्लाऊड ९) ते स.नं.१८ उंडीपर्यंत २४ मी. रस्ता करणे.	२०.००	१८.८०	२०.००								वर्गीकरण

			एकूण	५१०.००	४७९.४०	८०.००	३६४.९५		३००.००	१५२.२४		५१.२९			
			येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय												
39	11	CE20A101/A 1-118	विक्रीकर भवन ते शास्त्रीनगर पाण्याचे टाक पिपर्यत रस्ता पेव्हरने डांबरीकरण करणे व ग्राऊट करणे	४०.००	३७.६०	-	३९.९०	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३० दि.१/८/०६	४०.००	३४.७१	-	७९०५ दि.८/११/०६	३५.००	के.आर.कन्स ट्र.	काम चालू
40	9	CE20A101/A 1-119	येरवडा येथील आळंदी रोड ते शास्त्रीनगर चौक (डॉन बास्को समोरील) रस्ता डिन्हायडर व तदधनुषंगिक कामे करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	जाहिरातीस देणे
41	11	CE20A101/A 1-121	कल्याणीनगर मधील कल्याणी बंगला ते गार्डन ते लॉड मार्कपयत रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९८	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.४० दि.१३/६/०६	२०.००	१७.३९	-	७६९२ दि.३/११/०६	-	के.आर.कन्स ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डरदि ली
42	3	CE20A101/A 1-122	लोहगाव ते वाघोली रस्ता पेव्हरने डांबरीक रण व कल्हर्ट बांधणे	४०.००	३७.६०	-	२९.९४	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१४४ दि.१/८/०६	३०.००	२४.२१	-	९३७० दि.१२/१२/०६ ८३६८ दि.१२/१२/०६	१२.५४	सनशाईन पेव्हिंग्ज प्रा.लि.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डरदि ली
43	3	CE20A101/A 1-123	विमाननगर चौक ते व्ही. आय. पी. रस्ता करणे	३०.००	२८.२०	-	३०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३१ दि.१/८/०६	-	२८.०७	-	-	-	एस.एस.विट कर	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डरदि ली
44	3	CE20A101/A 1-124	लोहगाव मारिया उद्यान ते नगर रस्ता पेव्हरने डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३३ दि.१/८/०६	२०.००	१७.४०	-	७८०९ दि.६/११/०६	१२.१५	के.आर.कन्स ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डरदि ली
45	3	CE20A101/A 1-125	विमाननगर अंतर्गत डी. पी. कलम २०५ नुसारचे आखलेले रस्ते विकसित करणे	५०.००	४७.००	-	३९.९०	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३२ दि.१/८/०६	-	३२.२६	-	९३६५ दि.१२/१२/०६	११.०९	सनशाईन पेव्हिंग्ज प्रा.लि.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डरदि ली
46	3	CE20A101/A 1-126	कलवड वस्ती व खेसे पार्क येथील अंतर्गत रस्ते करणे	३०.००	२८.२०	-	२९.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१४३ दि.१/८/०६	३०.००	२६.०९	-	७८१ दि.६/११/०६	-	के.आर.कन्स ट्र.	टेंडर मान्य

47	11	CE20A101/A 1-127	नागपूर चाळ अंतर्गत मुख्य रस्ते विकसित करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९६	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३९ दि.१३/६/०६	१५.००	१३.०१	-	७६९३ दि.३/११/०६	-	के.आर.कन्स ट्र.	टेंडर मान्य
48	3	CE20A101/A 1-128	ठेबे पठारेगर पाराशेरा सोसायटी ते महिंद्रा पार्क स. नं. ४६ येथील रस्ते विकसित करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.५१ दि.३१/७/०६	१५.००	१०.८१	-	९००६ दि.५/१२/०६	-	आर.जी.का टे	टेंडर मान्य
49	3	CE20A101/A 1-129	नगर रोड ते तुळजाभवानी नगर जोडणारा रस्ता पेव्हर फिनिशरने डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९६	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.५५ दि.३१/७/०६	-	१२.५४	-	९३६६ दि.१२/१२/०६	१२.१२	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	टेंडर मान्य
50	3	CE20A101/A 1-131	विश्रान्तवाडी टिंगरेनगर रस्ता ते ५/९ चौक एकडे लोहगावला जाणा-या रस्त्यासाठी नाल्यावर कल्व्हर्ट बांधणे व तदधनुषंगिक काम करणे	६०.००	५६.४०	-	१४१.००	-	-	-	-	९३६७ दि.१२/१२/०६	-	-	टेंडर मान्य
51	3	CE20A101/A 1-132	नगर रस्ता ते मुंढवा पूल (मुंढवा बायपास रस्ता) खंदीकरण करणे व सुशोभिकरण करणे	५०.००	४७.००	-	४९.८०	-	-	४१.७५	-	९३६४ दि.१२/१२/०६	३१.४६	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	टेंडर मान्य
			एकूण	४१०.००	३८५.४०		४४५.४३		१७०.००	२५८.२४			११४.३६		
			घोले रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
52	30	CE20A101/A 1-15	दिनदयाळ हॉस्पिटल शेजारील रस्ता डांबरीकरण करणे	१०.००	९.४०	-	-	न.उ.पथ ठ.क्र.८९ दि.६/१०/०६	९.४०	-	-	-	-	येवले	टेंडर मान्य करणे आहे.
53	24	CE20A101/A 1-16	कॉग्रेस हाऊसचा रस्ता तेथे पी. एम. टी. बस स्टॅण्ड समोरील रस्त्याचे भागात मास्टीक अस्पल्ट करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	टेंडर आले नाही. फेरटेंडर ७ वेळा काढले
			एकूण	३०.००	१८.८०				९.४०						
			कर्वे रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												

54	21	CE20A101/A 1-20	कोथखड जुना शास्त्रीनगर रस्ता त्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	वि.अ.ठ.क्र.४१ दि.१५/७/०६	१५.००	-	-	-	-	-	फेर टेंडर काढले आहे. जाहिरात दोन वेळा मुदतवाद ब- याच वेळा देऊनही टेंडर आले नाही.
55	22	CE20A101/A 1-22	कोथखड किनारा हॉटेल ते म्हाडा कॉलनी व परिसरातील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे व इतर कामे करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	वि.अ.ठ.क्र.४० दि.१४/७/०६	१५.००	११.७८	मा.स्था.स.ठ.क्र.६९५ दि.११/८/०५	३७७५ दि.३१/८/०५	२.५९	मिश्रा असो. शिंदे अँड शिंदे कन्स्ट्र.	फेर टेंडर काढले आहे. जाहिरात दोन वेळा मुदतवाद ब- याच वेळा देऊनही टेंडर प्राप्त व मान्य

56	21	CE20A101/A 1-23	कोथखड गावठाण ते एकलव्य कॉलेज पयत १०० फुट डी. पी. रस्त्याचे उर्वरित डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.००	अ.न.अ.प्र.ठ.क्र.१ १५ दि.१९/७/०६	२५.००	-	-	-	४.०३	-	फेर टेंडर काढले आहे. जाहिरात दोन वेळा मुदतवाद ब- याच वेळा देऊनही टेंडर आले नाही.
57	21	CE20A101/A 1-24	कोथखड चांदणीचौक ते वेदविहार रस्ता स्वीकरण करणे व पथ दुभाजक करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.००	अ.न.अ.प्र.ठ.क्र.८ ८ दि.३०/९/०६	-	-	-	-	-	-	फेर टेंडर काढले आहे. जाहिरात दोन वेळा मुदतवाद देऊनही टेंडर प्राप्त टेंडर दर जादा असल्याने दक्षतामार्फत दर कमी करण्यास केस परत
58	21	CE20A101/A 1-25	डहाणूकर कॉलनी ते किलोस्कर कमिन्स ते महात्मा सोसायटी मुख्य रस्ता डांबरीक रण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	वि.अ.पथ ठ.क्र.१५ दि.३/७/०६	१५.००	-	-	-	-	-	खात्यामार्फत काम चालू

59	22	CE20A101/A 1-29	कोथखड मयुर डी. पी. रोड गोपाळविहार ते झोळपथ पयत रस्ता डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	वि.अ.पथ ठ.क्र.३० दि.७/७/०७	१५.००	-	-	-	-	-	खात्यामार्फत काम पूर्ण
			एकूण	११०.००	१०३.४०		१०९.९९		८५.००	११.७८			६.६२		
			औध क्षेत्रिय कार्यालय												
60	7	CE20A101/A 1-134	गोराकुंभार रस्ता, पाषाण रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	२०.००	-	-	५१२२ दि.१९/८/०६	-	संजय धनकवडे	सूस रस्त्यासाठी लॉकींग काम सुरू केले आहे.
61	1	CE20A101/A 1-135	आध गावातील रस्ते पेव्हरने डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	वि.अ.पथ ठ.क्र.३२ दि.२७/१०/०६	-	-	-	-	-	येवले	बिल्डींग पर्मीशन मार्फत पूर्ण
62	8	CE20A101/A 1-139	बोपोडी पुणे मुंबई रस्ता कॉक्रीट करणे	७५.००	७०.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पूगप प्रक्रिया पूर्ण टेंडर प्रक्रियेत
63	1	CE20A101/A 1-140	आध न्यु. डी. पी. रोड पेव्हर डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	वि.अ.पथ ठ.क्र.९४ दि.६/१०/०६	-	-	-	-	-	येवले	बिल्डींग पर्मीशन मार्फत

64	7	CE20A101/A 1-141	बावधन डी. एस. के रानवाराचे बाजूने मनपा हद्दीपयतचा डी. पी. रस्ता रामनदीवरील पूलासह विकसित करणे	३०.००	२८.२०	-	३०.००	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .१३४ दि.३१/७/०६	३०.००	-	-	-	-	-	क्लब टेंडर दोन वेळा मुदतवाढ ब- याच वेळा देऊनही टेंडर आले नाही फेरटेंडरसाठी
65	1	CE20A101/A 1-145	आध रावेत पूलाकडे जाणारा रस्ता डांबरीक रण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	वि.अ.पथ ठ.क्र.९६ दि.६/१०/०६	-	-	-	-	-	येवले	बिल्डींग पर्मीशन मार्फत
66	7	CE20A101/A 1-148	सुस रस्ता ते बाणेर पाषाण शीव जोडणारा १२.० मी. डी. पी. रस्ता (अथश्री. सोसा.)	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	-	संजय धनकवडे	काम चालू
67	7	CE20A101/A 1-149	बाणेर रस्ता हॉटेल ग्रीनपार्क ते नॅशनल हायवे रस्ता डांबरीकरण करणे	३०.००	२८.२०	-	२९.९९	वि.अ.पथ ठ.क्र.९५ दि.६/१०/०६	-	-	-	-	-	येवले	बिल्डींग पर्मीशनमार्फ त
68	21	CE20A101/A 1-150	पौड रोड कॉक्रीट करणे	२३०.००	२१६.२०	-	-	-	९.३५	-	-	-	६.१५	जे.पी.एंटर.	टेंडर प्रक्रिया सुरू
69	1	CE20A101/A 1-151	औंध सांगवी रस्ता ते आध गावापयत रस्ता करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .११४ दि.१९/७/०६	२५.००	२४.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.६३२ दि.१/८/०६	५४३० दि.१/९/०६	११.२४	अ.आर.कन्स ट्र.	काम पूर्ण
			एकूण	४८०.००	४५९.२०		१३४.९५		८४.३५	२४.९९			१७.३९		
			वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय												
70	29	CE20A101/A 1-152	कमिन्स इंजिनअरींग कॉलेज ते शाहू क ॉलनी दरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करणे	१०.००	९.४०	-	१०.१३	न.उ.पथ ठ.क्र. दि.२/११/०६	१०.००	९.६८	मा.अ.म.आ.वि.ठ.क्र. ६/१५६ दि.९/६/०६	-	-	संदिप जागडे	वर्कऑर्डर दिली, काम सुरू

71	20	CE20A101/A 1-153	राजाराम पूल ते शाहू कॉलनी (पाणंद रस्ता) दरम्यान पेव्हर फिनिशरने डांबरीक रण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.न.उ.प.ठ.क्र.१ ३ दि.१५/६/०६	१५.००	१४.४९	-	-	-	पेव्हे कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली	
72	6	CE20A101/A 1-156	तिस्प्रतीनगर ८० फुटी रस्ता डांबरीकरण क रणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.६१ दि.१८/८/०६	२०.००	-	-	-	-	-	-	बांधकाम नियंत्रण विभागाकडे
73	6	CE20A101/A 1-157	वारजे हायवे ते गोकुळनगर रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	२०.००	-	वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरण वारजे क्षे.का.कडे
74	6	CE20A101/A 1-158	वारजे हायवे ते वारजे गावठाण रामनगर रस्ता डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३२ दि.७/७/०६	२०.००	-	-	-	-	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	दोन वेळा मुदतवाढ देऊन टेंडर प्राप्त. जादा दराबाबत मा.अति.मह ा.आ.यांचे दर कमी करणेचे आदेश	
75	6	CE20A101/A 1-159	वारजे जुना जकातनाका ते सिद्ध सोसायटी रस्ता डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.६० दि.७/८/०६	२०.००	-	-	-	-	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली	
76	6	CE20A101/A 1-160	वारजे एनडीए रोड विलनगर रस्ता डांबरीक रण करणे	२०.००	१८.८०	-	-	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३१ दि.७/७/०६	२०.००	-	-	-	-	भगवंत कन्स्ट्र.	दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही टेंडर प्राप्त, टेंडर मान्यतेस	

			एकूण	१२५.००	११७.५०	२०.००	८५.१२		१०५.००	२४.१७					
			विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय												
77	39	CE20A101/A 1-6	दत्तवाडी अंतर्गत म्हसोबा चौक ते कृष्णा हॉस्पिटल चौक दरम्यान डांबरीकरण, पावसाळी लाईन व फुटपाथ करणे	४०.००	३७.६०	-	-	-	४४.५०	२५.६५	-	-	-	मे.अनंतदिप कन्स्ट्र.	काम चालू
78	39	CE20A101/A 1-7	दत्तवाडी अंतर्गत पर्वतीपार्क मागील बाजूस डी पी. रस्ता विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	२२.८७	-	-	-	टी.जी.धमाणी	काम चालू
79	39	CE20A101/A 1-8	दत्तवाडी अंतर्गत सिंहगड रोड लगत महिला मिलन शौचालय ते संघनगरपर्यंत रस्ता विकसित करणे	२५.००	२३.५०	२५.००	-	-	२५.००	१९.७८	-	-	-	स्वामीराज कन्स्ट्र. टी.जी.धमाणी	वर्कऑर्डर दिली काम चालू
80	46	CE20A101/A 1-9	शिवाजी मराठा हायस्कूल ते बाजीराव रस्ता (व्हाईट हाऊस मार्ग) डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. १२ दि.३/७/०६	१५.००	-	-	-	-	-	टेंडर जाहिरातीमध्ये मुदतवाढ
81	47	CE20A101/A 1-10	सूर्या हॉस्पिटल ते पवळे चौक रस्ता खोदून पुनडांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. ११ दि.३/७/०७	१५.००	-	-	-	-	-	टेंडर जाहिरातीमध्ये मुदतवाढ
82	40	CE20A101/A 1-11	विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत ताब्यात आलेल्या रस्ताखंडीतील जागेवर खडीकरण व डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.६१	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. १३ दि.३/७/०६	२५.००	८.१५	मा.अ.म.आ.वि.ठ.क्र. ९/३०२ दि.१२/५/०६	१७४३ दि.१२/५/०६	८.१०	मे.दिपक कन्स्ट्र.	काम चालू
			एकूण	१४५.००	१३६.३०	२५.००	५४.६१		१४९.५०	७६.४५			८.१०		
			टिळक रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
83	5	CE20A101/A 1-30	वडजाघ माता मंदिराकडे जाणारा रस्ता करणे	१५.००	१४.१०	-	१७.५६	-	१५.००	१२.५२	मा.स्था.स.ठ.क्र.११५ ७ दि.१७/१०/०६	दि.२/११/०६	-		काम सुरू
84	38	CE20A101/A 1-31	पर्वती पायथा ते शाहू कॉलेज ते सहकार नगर बसस्ट ते तळजाई ते गोळवलकर गुरूजी पथ हा १५ मी. डी. पी. रस्ता विकसित करणे.	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	-	-	-	-	फेरटेंडर

85	45	CE20A101/A 1-32	मित्रमंडळ चौक ते पूरम चौक दरम्यान रस्ता व फुटपाथ विकसित करणे	२०.००	१८.८०	-	४६.०६	-	२०.००	४३.००	-	-	-	ओम अभिषेक मे.मोहनलाल मथराणी श्री.सुनिल शिंदे	टेंडर मान्यतेस (दक्षता विभागाकडे)
86	45	CE20A101/A 1-33	सिंहगड गॅरेज ते घोरपडे उद्यान ते शंकरशेट रस्ता डांबरीकरणे	३०.००	२८.२०	-	२४.९८	मा.अ.न.अ.प्र.८५ दि.७/७/०६	३०.००	२४.४८	मा.स्था.स.ठ.क्र.१३१ १ दि.३१/१०/०६	-	-	ठाकर कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली
87	19	CE20A101/A 1-34	चांदणी ढाबा ते किर्तीनगर हा ९ मी. रूंदीचा स. नं. ६० ते ५१ डी. पी. रस्ता नाल्यावरील कल्व्हर्टसह विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	२६.१८	-	२५.००	१७.५३	-	-	-	अक्षय डेव्ह.	वर्कऑर्डर दिली
88	19	CE20A101/A 1-35	स. नं. ५१ ते ५५ मधील वडगाव न-हे आंबेगाव बु. शिवेवरील रस्ता नाल्यावरील कल्व्हर्टसह विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	२८.४९	-	२५.००	१९.१३	-	११५३ दि.१७/१०/०६ दि.२/११/०६	-	अक्षय डेव्ह.	काम सुरू
89	5	CE20A101/A 1-36	चव्हाण बाग ते बारगणी मळा ३०.०० मी. आर. पी. रस्त्यापैकी १२.०० मी. रूंद रस्ता विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.९५	-	२५.००	२३.३८	-	१०८२ दि.११/१०/०६ दि.२/११/०६	-	ओ.आर. कन्स्ट्र.	काम सुर
90	5	CE20A101/A 1-37	लिमयेनगर ते पारी कंपनी चौक ३०.०० मी. आर. पी. रस्त्यापैकी १२.०० मी. रूंद रस्ता विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.९६	-	२५.००	२२.९०	मा.स्था.स.ठ.क्र.१३१ २ दि.३१/१०/०६	-	९.१२	विजय बढे	काम चालू
91	5	CE20A101/A 1-38	लगडमळा ते सावित्रीबाई गार्डन प्रस्तावित ३०.०० मी. डी. पी. रस्ता विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्कऑर्डर दिली
92	19	CE20A101/A 1-40	वडगाव बु. स. नं. १३ ते इंडियन ह्यूम पाघप कंपनी पयतच्या ३०.०० मी. प्रस्तावित डी. पी. रस्त्यापैकी १२.०० मी. रूंदीचा रस्ता विकसित करणे	५०.००	४७.००	-	४९.९८	-	५०.००	३४.३२	-	१२५६ दि.२०/१०/०६	-	ओ.आर. कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली

93	19	CE20A101/A 1-41	स. घ. ३५ वडगाव बु. ते स. घ. ४९ पयतचा १८ मी., ९ मी. रस्ताविकसित क रणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	२४.४३	-	-	-	अ.आर. कन्स्ट्र.	दक्षता टेंडर मान्यतेस दि.२/११/ ०६
94	19	CE20A101/A 1-42	धनकवडी तळजाघ पठारावरील अस्तित्वातील रस्ते करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	-	संजय धनकवडे	फेरटेंडर
95	19	CE20A101/A 1-43	आंबेगाव स. घ. १७ ते स. घ. ३३ अस्तित्वातल रस्ते विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	२२.५५	-	-	१६.९६	अ.आर. कन्स्ट्र.	काम सुरू
96	19	CE20A101/A 1-44	आंबेगाव दत्तनगर स. घ. ३९ ते स. घ. ५७ मधील अस्तित्वातल रस्ते विकसित क रणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.१२७ ४ दि.२६/१०/०६	-	११.६५	अश्विन कन्स्ट्र.	काम सुरू
97	19	CE20A101/A 1-45	धनकवडी स. नं. ३४ ते ३७ मधील डी. पी. व अंतर्गत रस्ते विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.१२	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र .८६ दि.७/७/०६	२५.००	१२.५५	-	-	-	-	वर्कऑर्डर दिली
98	19	CE20A101/A 1-46	वडगाव बु. स. नं. ४१ ते ४२ मधील १२ मी. डी. पी. रस्ता विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	काम सुरू
99	19	CE20A101/A 1-47	धनकवडी स्मशानभूमीपासून प्रभात चौक पयत रस्ता डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.०८	-	१५.००	१४.१४	-	११९६ दि.१७/१०/०६ दि.२/११/०६	१३.९८	सनशाईन पेव्हिंगज	काम सुरू
100	38	CE20A101/A 1-50	सिंहगड रस्त्यावस्व जनता वसाहतकडे जाण्यासाठी (पर्वती स. नं. मधुन) रस्ता विकसित करणे व कॅनॉलवर पूल बांधणे	१००.००	९४.००	-	९८.८५	-	१००.००	१६४.००	मा.स्था.स.ठ.क्र.९०४ दि.१९/९/०६	६३८७ दि.२८/९/०६	४९.९०	डब्ल्यू.एस.क न्स्ट्र.	काम चालू
			एकूण	५२०.००	४८८.८०		३८४.२१		४७०.००	४३४.९३			१०१.६१		
			सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय												
101	28	CE20A101/A 1-52	सहकारनगर पूरग्रस्त सोसायटीतील रस्ते डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३५ दि.१२/७/०६	१५.००	१८.८२	मा.स्था.स.ठ.क्र.९०८ दि.१९/९/०६	६४९३ दि.३/१०/०६	-	थिटे कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली

102	37	CE20A101/A 1-53	सातारा रस्त्यावरील पंचमी हॉटेल ते गजानन महाराज मंदीर चौक रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.००	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र .१०३ दि.१२/७/०६	२५.००	-	-	-	-	-	निविदा मान्यतेस सादर करीत आहोत.
103	37	CE20A101/A 1-54	सातारा रस्ता जेधे चौक ते मनपा हद्द सर्व्हिस रस्ते विकसन, देखाभाल व दुरुस्ती करणे	१००.००	९४.००	-	१७.००	-	१००.००	३२.३२	मा.स्था.स.ठ.क्र.११८ दि.२६/४/०५	७९०६ दि.२९/१२/०५	५१.११	शारदा कन्स्ट्र. निखिल कन्स्ट्र.	काम चालू बी.आर.टी. कडे
104	37	CE20A101/A 1-55	शिवदर्शन वसाहतीमधील रस्ते खोदून नव्याने काघघीटीकरण करणे	३०.००	२८.८०	-	-	-	३०.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.७१७ दि.२९/८/०६	५६९३ दि.११/९/०६	८.२६	सनराज कन्स्ट्र.	काम चालू
105	37	CE20A101/A 1-56	स्वारगेट सातारा रस्ता कॉर्नॉलवरील पूलाचे उर्वरित काम पूर्ण करणे	३५.००	३२.९०	-	-	-	३५.००	-	-	-	-	डब्ल्यू.एस.क न्स्ट्र.	काम सुरू
106	18	CE20A101/A 1-57	कात्रज उत्कर्ष सोसायटी शेलार मळयाकडे जाणारा डी. पी. रस्ता करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.१३० ७ दि.३१/१०/०६	-	२१.४५	-	काम सुरू
107	18	CE20A101/A 1-58	बालाजीनगर एलोरा पॅलेस पवार हॉस्पिटल, वखारे चौक ते अष्टविनायक इमारतीपयत रस्ता पुनडांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३७ दि.१२/७/०६	१५.००	-	-	-	-	-	काम सुरू
108	18	CE20A101/A 1-59	बालाजीनगर येथे हेमी स्टील पासून साघू पा सोसायटी, निवारा सोसायटी ते श्रीहरी सोसायटी येथील अंतर्गत रस्ते पुनडांबरीक रण करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	-	-	काम सुरू
109	G	CE20A101/A 1-61	कात्रज येथील कचरा रॅम्पसाठी रस्ता क रणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	-	चंद्राई कन्स्ट्र.	काम सुरू
110	18	CE20A101/A 1-62	सिद्धागिरी ते चिंतामणी बंगला डी. पी. रस्त्याचे विकसन करणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.७१४ दि.२९/८/०६	७४४२ दि.२७/१०/०६	-	शारदा कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली काम सुरू होणे आहे.

111	18	CE20A101/A 1-63	स. नं. १० व ११ सुखसागरनगर मधील खालील रस्ते डांबरीकरणे अ) राठी ऑफिस ते रविराज टेरेस, ब) प्रियदर्शनी समोरील रस्ता, क) शुभंकरोती इमारत दिप्ती जनरल स्टोअर्स समोरचे रस्ते व परदेशी इमारती लगतचे रस्ते	३५.००	३२.९०	-	-	-	३५.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.६७४ दि.१७/८/०६	५४६२ दि.१/९/०६	३२.९०	अक्षय डेव्हल.	काम चालू	
112	18	CE20A101/A 1-64	बनकर शाहा ते रामराज्य शिक्षण संस्था क ाघघीटीकरणे करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	-	पदेश गुरव	वर्कऑर्डर दिली	
113	18	CE20A101/A 1-65	संतोषनगर मधील आंबेगाव रस्ता ते संतोष मंदिरापयतचा रस्ता करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	१०६१ दि.१०/१०/०६	दि.३/११/०६	८.२६	संजय धनकवडे	काम सुरू	
114	18	CE20A101/A 1-66	कात्रज स. नं. ७२ ते सातारा रस्ता डांबरीकरणे करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	१०६३ दि.१०/१०/०६	दि.३/११/०६	७.१७	टी.जी.धमा णी	काम चालू	
			एकूण	३८५.००	३६२.५०		७७.००		३५८.००	५१.१४			१२९.१५			
			बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय													
115	17	CE20A101/A 1-67	प्र.घ. १७, १८, २८ येथील अंतर्गत बिबवेवाडी अप्पर इंदिरानगर शेवटचा बसस्टॉप ते व्ही. आय. पी. होस्टेल रस्ता विकसन करणे	१००.००	९४.००	-	९९.९९	-	१००.००	६१.११	-	-	-	संजय धनकवडे	फेरनिविदा मागविणे आहे	
116	17	CE20A101/A 1-68	कोप्रढवा मुख्य रस्ता - लुल्लानगर चौक ते पुणे मनपा हद्द आणि सालुंकेविहार रस्ता रुंदीकरण व डांबरीकरणे करणे	१००.००	९४.००	-	९९.९६	-	१००.००	८५.१७	-	-	-	एस.एस.विट कर ऐ.आर.कन्स ट.	वर्कऑर्डर दिली	
117	17	CE20A101/A 1-69	कोप्रढवा बु. गावठाण पेव्हरेने डांबरीकरणे करणे अ) शिवराजी चौक ते चाघदतारा चौक ब) मनपा शाळा ते श्रीृष्ण कुंज क) विल स्रीखमणी मंदिर ते चौक	१५.००	१४.१०	-	१४.९९		मा.वि.का.पथ ठ.क्र.७ दि.१/७/०६	१५.००	१४.४१	दि.२६/१०/०६	५५३६ दि.४/९/०६	८.०२	मे.टी.जी.ध माणी	काम सुरू

118	17	CE20A101/A 1-70	कोप्रढवा खुर्द गावठाणातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे अ) मास्ती आळी, ब) लोणकर पथ क) साघनाथ मंदिर परिसर	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.का.पथ ठ.क्र.५ दि.१/७/०६	१५.००	१४.४१	-	५५३८ दि.४/९/०६ ७४७९ दि.३०/१०/०६	-	टी.जी.धमा णी	काम सुरू
119	17	CE20A101/A 1-71	एन. आय. बी. एम. चौक ते उंडी आर्चिड पॅलेस पयतचा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.८६	मा.अ.न.अ.ठ.क्र. ६६ दि.१/७/०६	२५.००	२४.०८	-	५७६२ दि.१२/९/०६ ७४८० दि.३०/१०/०६	२३.४८	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम चालू
120	17	CE20A101/A 1-72	कोप्रढवा खुर्दमधील डी. पी. व आर. पी. रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे अ)मीठानगर, नवाजिशपार्क, साघबाबानगर येथील रस्ते, ब) कुमार होम्स ते ओप्रकार गार्डन रस्ता	३५.००	३२.९०	-	३४.९८	मा.स्था.स.ठ.क्र.१ ८ दि.११/७/०६	३५.००	२४.०३	-	-	६.१९	एस.एस.विट कर	काम सुरू
121	17	CE20A101/A 1-73	साळुंकेवहार गल्ली घ. १ ते १० या ठिकाणचे रस्ते पेव्हर फिनिशरने डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.वि.का.पथ ठ.क्र.८ दि.१/७/०६	२०.००	१८.१६	-	-	१८.११	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम चालू
122	17	CE20A101/A 1-74	कोप्रढवा खुर्द येथील स. नं. ४४ ते ४८ व गल्ली घ. १ ते ७ येथील रस्ते पेव्हर फिनिशरने डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .६५ दि.१/७/०६	२५.००	२४.१२	-	-	-	मे.टी.जी.ध माणी	काम सुरू
123	17	CE20A101/A 1-75	कोप्रढवा खुर्द सहानी सुजन पार्क येथील अंतर्गत रस्ते पेव्हरने डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९८	मा.वि.का.पथ ठ.क्र.६ दि.१/७/०६	२०.००	१८.५३	मा.स्था.स.ठ.क्र.७८२ दि.१२/९/०६	७५९८ दि.२/१/०६	-	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम सुरू
124	17	CE20A101/A 1-76	सह्याद्री पार्क सोसायटी व लुल्लानगर गल्ली १ ते १२ येथील रस्ते पेव्हरने डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.प.ठ.क्र. .६४ दि.१/७/०६	२५.००	२३.१७	मा.स्था.स.ठ.क्र.७८३ दि.१२/९/०६	७५९६ दि.२/११/०६	१२.०१	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम सुरू

125	17	CE20A101/A 1-77	कोंढवा बु. येथील डी. पी. व आर. पी. रस्ते विकसन करणे. अ) कात्रज कोप्रढवा रोड ते येवलेवाडी जाणारा स. नं. ५१ मधून जाणारा रस्ता, ब) राजीव गांधी नगरकडून साधनगरला येणारा कात्रज कोप्रढवा हद्दीतील डी. पी. रस्ता करणे	७५.००	७०.५०	-	७४.९८	-	७५.००	६३.७३		७५६७ दि.२/११/०६	-	मे.अ.आर.क न्स्ट्र.	काम सुरू
126	17	CE20A101/A 1-78	कोप्रढवा बु. लक्ष्मीनगर मध्ये प्रवेश करताना असलेला अस्वद कल्व्हर्ट स्वद करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.का.पथ ठ.क्र.४८ दि.२९/७/०६	१५.००	१३.९३	-	-	११.८०	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम सुरू
127	17	CE20A101/A 1-79	कोप्रढवा खु. येथील सर्वोदय सोसायटीमधून स. नं. ९ ते १७ व ३७ मधून जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .९७ दि.१०/७/०६	२५.००	२१.७५	-	-	-	मे.टी.जी.ध माणी	काम सुरू
128	35	CE20A101/A 1-81	एकोपा सोसायटी रस्ते डांबरीकरण व फुटपाथ करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	-	-	-	-	मुदतवाढ
129	35	CE20A101/A 1-82	संदेश सोसायटी अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.४ दि.१/७/०६	१५.००	१४.६५	११७८ दि.१७/१०/०६	७६३६ दि.२/११/०६	८.१८	मे.टी.जी.ध माणी	वर्कऑर्डर दिली
130	35	CE20A101/A 1-83	ऋतुराज सोसायटी ते प्रेमनगर अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३ दि.१/७/०६	१५.००	१४.४६	१५८९ दि.५/१२/०६	९३४१ दि.१२/१२/०६	-	मे.टी.जी.ध माणी	वर्कऑर्डर दिली
131	35	CE20A101/A 1-84	मिरा सोसायटी व आनंद पार्क सोसायटी रस्ते दुख्स्ती व डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. ७ दि.३/७/०६	२०.००	-	-	-	-	भगवंत कन्स्ट्र.	टेंडर मान्यतेस
132	27	CE20A101/A 1-85	ग्रीनपार्क सोसायटी ते मुस्लीम दफनभूमीपयत रस्ता डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.२ दि.१/७/०६	२०.००	१९.३५	११८० दि.१७/१०/०६	७६३५ दि.२/११/०६	३.०९	मे.टी.जी.ध माणी	काम चालू

133	27	CE20A101/A 1-86	बिबवेवाडी कोप्रढवा रस्ता स.नं. ६०७ अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याला कलम २०५ अन्वये आखलेल्या स.नं. ६१०, ६०९ व ६०४ आखलेल्या रस्त्यावर ग्राऊटींग व डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. ८ दि.३/७/०६	१५.००	१२.९७	१२७१ दि.२६/१०/०६	६२८५ दि.२७/९/०६	-	मे.टी.जी.ध माणी	वर्कऑर्डर दिली
134	33	CE20A101/A 1-87	सेप्रद्वल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे सहकार्याने प्रायोगिक तत्त्वावर अल्ट्राथिन व्हाघट टॉपिंग पद्धतीचे काघघीटींगने रस्ते विकसन करणे	१५०.००	१४१.००	-	१४.९९	-	१५०.००	१४९.०५	-	-	-	समीर कन्स्ट्र.	काम सुरू
135	18	CE20A101/A 1-88	महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या कात्रज कोप्रढवा रस्त्याचे देखभाल दुस्स्ती (ग्राऊटींग व डांबरीकरण) व आवश्यक कामे करणे	५०.००	४७.००	-	४९.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.२ ३ दि.१८/७/०६	५०.००	४४.४९	-	-	१०.२४	मे.ठाकर कन्स्ट्र.	काम सुरू
			एकूण	८०५.००	७५६.७०		६४४.६१		८०५.००	६६१.५७			१०१.१२		
			यादी अ-९ एकात्मिक रस्ते विकास योजनेतंगत करावयाची कामे												
			ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय												
136	13	CE20A818/A 9-113	भैरोबा पंपिंग स्टेशन ते मगरपड्यांपर्यंत रस्ता करणे	२५०.००	२३५.००	-	११८८.२२	-	२५०.००	११८८.२२	मा.स्था.स.ठ.क्र. ११४७ दि.१९/११/०३	३०० दि.६/४/०५	३.००	आर.बी.च हाण कॅसेक इंजि.	टेंडर मान्य काम चालू
137	13	CE20A818/A 9-120	मुंढवा रस्ता रूंदीकरण व डांबरीकरण करणे	२००.००	१८८.००	-	१३९२.९०	-	२००.००	१३९२.९०	मा.स्था.स.ठ.क्र. ११४७ दि.१९/११/०३	३०० दि.६/४/०५	१५१.७१	कॅसेक इंजि.प्रा.लि. मिश्रा भूसंपादन	टेंडर मान्य काम चालू
			एकूण	४५०.००	४२३.००		२५८१.१२		४५०.००	२५८१.१२			१५४.७१		
			संगमवाडी क्षेत्रिय कार्यालय												

138	9	CE20A818/A 9-106	पुणे आळंदी रस्ता बॉम्बे सॅपर्स ते विश्रांतवाडी चौक सिमेंट कॉंक्रीटचे करणे	१५००.००	१४१०.००	-	५६१६.८३	मा.मु.स.ठ.क्र.१२२ ,१२३,१२६,१२७ दि.२२/७/०४	१५००.००	४६९०.२५	मा.स्था.स.ठ.क्र.११० ० दि.२१/१२/०४	८४८७ दि.२२/२/०५	१०४२.४१	मे.वालेचा इंजि.प्रा.लि.	काम सुरू
139	10	CE20A818/A 9-107	गुंजन टॉकीज ते टाटा गार्डस्म एअरपोर्ट रोड सिमेंट कॉंक्रीटचा करणे	१०००.००	९४.००	-	-	-	-	-	-	-	१११.४८	-	काम सुरू
140	9	CE20A818/A 9-149	प्र.क्र. ९ गोल्फक्लब प्रभागातील जुना आळंदी रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	-	३९.९८	-	४०.००	४५.४८	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०८ ५ दि.१४/३/०६	१०३ दि.४/४/०६	-	-	काम सुरू
			एकूण	२५२०.००	१५२२.८०		५६५६.८१		१५४०.००	४७३५.७३			११५३.८९		
			भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय												
141	45	CE20A818/A 9-121	नेहरूरस्ता पुर्नडाबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	३५६१.००	-	-	-	-	-	३.७३	-	पूगप मान्यतेस, टेंडर जाहिरातीस
142	46	CE20A818/A 9-124	महाराणा प्रताप रस्ता पुनडाबरीकरण व फुटपाथ विकसन करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९८	-	-	-	-	-	-	-	पूगप मान्यतेस, टेंडर जाहिरातीस
			एकूण	५०.००	४७.००		३५८५.९८						३.७३		
			हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय												
143	14	CE20A818/A 9-133	मुंबवा रेल्वे क्रॉसिंग ते भारत फोर्सकडे जाणारा २४ मी. डी. पी. रस्ता रुंद करणे	४५.००	४२.३०	-	१.४० ४३.२२	मा.स.अ.ठ.क्र.३/ २१ दि.२१/६/०६ मा.वि.अ.ठ.क्र.२४ दि.१८/७/०६	४२.७५	०.९९	मा.म.स.आ.ठ.क्र.२/ १० दि.३०/६/०६	१४६५ दि.४/७/०६	१.००	फ्लॅश इलेक्ट्रीक्लस	काम चालू ग्राऊट, टेंडर मान्यतेस

144	14	CE20A818/A 9-141	बी. टी. कवडे पथ शिर्को कंपनीकडे जाणारा डी. पी. ८० फुटी रस्ता डांबरी क रण करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	-	-	-	-	-	-	-	जागा ताब्यात नसल्याने वर्गीकरण, वॉर्ड ऑफिसकडे
145	14	CE20A818/A 9-151	श्रावस्तीनगर ते बी. टी. कवडे रस्ता १२ मी. स्कीचा रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.४५ दि.२१/७/०६	२०.००	२०.२०	-	-	१४.७२	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम चालू
146	14	CE20A818/A 9-153	हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट मध्ये शिंदे वस्ती ते मगरपट्टा पयतचा ८० फुटी नवीन डी. पी. रस्ता करणे	३०.००	२८.२०	-	३९.९१	-	३०.००	४०.३६	दि.७/३/०६	५००६ दि.१६/८/०६	-	धनकवडे	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
147	16	CE20A818/A 9-159	प्र. क्र. १६ स. नं. ७५, ७६ रेल्वेलाईन कडेने रस्ता व नवीन पूल करणे	१२५.००	११७.५०	-	१२५.००	-	१२५.००	-	-	-	-	सदगुरू कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
			एकूण	२४०.००	२२५.६०		२०४.९०		२१७.७५	६१.५५			१५.७२		
			येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय												
148	3	CE20A818/A 9-108	मुंबवा बायपास इन्फेटेक पार्क खराडी ते नगर रस्ता ३० मी. डी.पी. रस्ता करणे	१०००.००	९४०.००	३५०.००	२०२५.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१२५ दि.२७/७/०६	२४.२५	१७५१.६३	मा.स्था.स.ठ.क्र.११० १ दि.२१/१२/०५	पथ ८५०३ दि.२२/२/०६	-	वालेचा इंजि.	काम चालू
149	3	CE20A818/A 9-110	रामवाडी जकातनाका ते नवीन मनपा हद्द नगर रस्ता सिमेप्रट काघकीट करणे	१०००.००	९४०.००	-	५३२८.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३६५ दि.२८/१०/०६	१४.९४	४७९५.७३	मा.स्था.स.ठ.क्र.१६५ २ दि.२०/१२/०५	पथ/७८३२ दि.२७/१२/०५	९४.८८	संदिप असो.	काम सुरू
150	12	CE20A818/A 9-150	कल्याणीनगर ते वडगाव शेरी २४ मी. आर. पी. रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९२	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.५३ दि.३१/७/०६	२०.००	१७.३३	-	-	४.३०	के.आर.कन्स्ट्र.	काम पूर्ण

151	12	CE20A818/A 9-158	प्र. घ. १२ विठठलांजन मंगल कार्यालय ते नदीपयतचा २४ मी. रस्ता	२०.००	१८.८०	-	१९.०५	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.५० दि.३१/७/०६	२०.००	१५.९८	-	९३६८ दि.१२/१२/०६	-	मे.सनशाईन पेव्हींगज	टेंडर मान्य
152	G	CE20A818/A 9-176	संगमवाडी ते खराडी नदीकाठचा डी.पी. रस्ता विकसित करणे	५००.००	४७०.००	-	५३६९.००	-	-	-	-	-	४.५१	-	टेंडर मान्यतेस काम चालू
			एकूण	२५४०.००	२३८७.६०	३५०.००	१२७६०.९७		७९.१९	६५८०.६७			१०३.६९		
			घोले रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
153	29	CE20A818/A 9-111	पौड फटा ते बालभारती पयतचा कलम २०५ चा रस्ता करणे	५००.००	४७०.००	-	-	-	५००.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.१८९ ७ दि.३१/१/०६	९५९९ दि.१८/२/०६	-	राजदिप बिल्डकॉन	काम चालू, कोर्टमुळे स्थगित
			एकूण	५००.००	४७०.००				५००.००				-		
			कर्वे रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
154	29	CE20A818/A 9-103	कर्वे रस्ता खांडुजीबाबा चौक ते पौड रोड व रस्ता डांबरीकरण करणे	२४०.००	२२५.६०	-	८२७.८५	मा.मु.स.ठ.क्र.१२५ दि.२५/७/०४	२४०.००	-	-	९०५४ दि.२४/३/०६	१४४.५८	ई.पी.आय.ए ल.	काम सुरू
155	21	CE20A818/A 9-104	कर्वे रस्ता, पौड रस्ता फ्लाय ओव्हर कर्वे पुतळापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे	३००.००	२८२.००	-	६१९.४१	मा.मु.स.ठ.क्र.१२३ दि.२१/७/०४	३००.००	-	-	८४८७ दि.२२/२/०५	२१३.९५	मे.वालेचा इजि.	काम सुरू
156	21	CE20A818/A 9-118	सहजानंद सोसायटी ते आशिष गार्डन ते पौड रस्ता ९०० फुटी डी. पी. रस्ता डांबरी करणे	१००.००	९४.००	-	२९८.२२	-	-	-	-	-	-	सातव इन्फ्रास्ट्रक्चर	काम सुरू
157	21	CE20A818/A 9-132	एकलव्य कॉलेज महात्मा सोसायटी ते हायवे परिसरातील प्रमुख डी. पी. रस्ते विकसित करणे	२५.००	२३.५०	-	६३६.९०	-	-	-	-	-	११.९७	-	जागा ताब्यात नाही काम रदद केले आहे. फेरटेंडर काढणे आहे.

			एकूण	६६५.००	६२५.१०		२३८२.३८		५४०.००				३७०.५०		
			औद्य क्षेत्रिय कार्यालय												
158	1	CE20A818/A 9-105	बाणेर रस्ता, विद्यापीठ चौक ग्रीनपार्क हॉटेल कॉक्रीट रस्ता तयार करणे	४००.००	३७६.००	-	५१४०.००	मा.मु.स.ठ.क्र.	४००.००	४६९०.००	मा.स्था.स.ठ.क्र.११० ० दि.२/१२/०४	८४८७ दि.२२/२/०५	८२.५३	मे.वालेचा इजि.	काम चालू
159	8	CE20A818/A 9-116	पी. एम. सी. हद्द ते यांना जोडणारा मूळ नदीवर बोपोडी बाणेर येथे पूल बांधणे	१००.००	९४.००	-	-	-	-	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.२११ ० दि.२१/३/०६	१२५४ दि.५/५/०६	४२.३७	मा.म.आ. पिंपरी चिंचवड निखिल कन्स्ट्र.	पी.सी.एम. सी.मार्फत काम चालू व पुणे मनपामार्फत अॅप्रोच रस्त्याचे काम. जागा ताब्यात नसल्याने अदयाप सुरू नाही.
160	1	CE20A818/A 9-117	बाणेर फटा ते परिहार चौकापयत आय. टी. आय. रस्त्याचे आय. आर. डी. पी. प्रकल्पांतर्गत डांबरीकरण करणे	१००.००	९४.००	-	२३६.७०	-	-	२३४.३०	मा.स्था.स.ठ.क्र.११७ ७ दि.२७/९/०५	९८२७ दि.१७/१०/०५	-	पाटील कन्स्ट्र.	नॉन आय.आर.ड पी.पी. नुसार मान्यता घेवून काम सुरू
161	1	CE20A818/A 9-130	पाषाण रस्ता व बाणेर रस्ता यांना जोडणारा अभिमान श्री लगतच्या रस्त्याचे आय. आर. डी. पी. अंतर्गत डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९८	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.	-	-	-	-	-	श्रेयस एंटर.	फुटपाथकरी ता वर्कऑर्डर दिली

162	7	CE20A818/A 9-142	सूस ते पीएमटी डपोकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरणे	४५.००	४२.३०	-	४५.३०	-	४५.००	४४.३०	मा.स्था.स.ठ.क्र.१८२ दि.१८/५/०६	-	-	शिंदे अॅन्ड शिंदे कन्स्ट्र.	काम चालू (स्पील)
163		CE20A818/A 9-52+	पुणे मुंबई रस्ता हॅरीस पूल ते खडकी रेल्वे स्टेशनपर्यंत रूंद करणे.	१०.००									-		
			एकूण	६७५.००	६२५.१०		५४४१.९८		४४५.००	४९६८.६०			१२४.९०		
			वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय												
164	G	CE20A818/A 9-109	वारजे ते मुंढवा नदीकडेने डी. पी. रस्ता विकसित करणे	३००.००	२८२.००	-	-	-	-	-	-	-	६१.७९	-	एकत्रित फेरटेंडर काढले आहे. मान्यतेस सादर काम चालू
165	6	CE20A818/A 9-135	वारजे हद्दीपासून ते गणेशखिंड कॅनॉल बंद कस्न रस्ता करणे एल. बी. सी.	१००.००	९४.००	-	७७.१३	मा.स्था.स.ठ.क्र.५ दि.१३/९/०६	७७.१४	६४.६७	मा.स्था.स.ठ.क्र.१३० ८ दि.३०/१०/०६	-	१९.७९	राहूल कन्स्ट्र. चेतन कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
166	20	CE20A818/A 9-156	कर्वेनगर जानकी नसिग होम ते गिरीजाशंकर सोसायटी ६० फुटी डी. पी. रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.न.उ.प.ठ.क्र. दि. / /०६	-	-	-	-	-	भक्ती कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली
			एकूण	४२०.००	३९४.८०		९७.१२		७७.१४	६४.६७			८१.५०		
			विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय												
167	38	CE20A818/A 9-102	कुमठेकर रस्ता	१५०.००	१४१.००	-	-	-	-	-	-	९०५४ दि.२१/३/०५	-	ई.पी.आय.ए. ल. काम बंद	काम सुरू
168	47	CE20A818/A 9-114	शिवाजी रस्ता मिलींग कस्न डांबरीकरणाने विकसन करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	-	-	-	३५७० दि.५/७/०६	-	जे.पी.एंटर.	काम चालू

169	39	CE20A818/A 9-119	लाल बहादूर शास्त्री रस्ता नियोजनाने विकसित करणे	१००.००	९४.००	-	४५४.७९	मा.स्था.स.ठ.क्र.१ १४७ दि.९/११/०३	५०.००	-	-	३०० दि.६/४/०५ १६१७ दि.६/५/०६	४५.४०	जे.पी.एंटर. कॅसेक इंजि.	काम चालू
170	19	CE20A818/A 9-129	सिंहगड रोडवरील विटभट्टी अंतर्गत लेआउटमधील ६० फुट डी. पी. रस्ता करणे	१००.००	९४.००	-	३४४.२०	-	५०.००	७६८.९४	मा.स्था.स.ठ.क्र.११४ ७ दि.९/११/०३ ७९ दि.१८/४/०६	२३७० दि.२१/६/०५ १६१८ दि.६/५/०६	९२.६४	जे.पी.एंटर.	काम चालू
			एकूण	४००.००	३७६.००		७९८.९९		१००.००	७६८.९४			१३८.०४		
			टिळक रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
171	5	CE20A818/A 9-112	प्र. घ. ५ सिंहगड रस्ता मनपा हद्द दरम्यान नियोजनाने विकसित करणे. स्वीकरण, डांबरीकरण दोन्ही कॅनॉलवरील पूल व नाल्यावरील कल्व्हर्टसह	२००.००	१८८.००	-	२१०.७०	-	-	२०६.८५	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०२ १ दि.२१/२/०६ २१६८ दि.२८/३/०६ मा.अ.म.आ.वि.ठ.क्र. ९/११३७ दि.८/२/०६	९३७७ दि.१३/२/०६ ७८५ दि.२५/४/०६ ११०७ दि.३/५/०६	६१.९७	शिंदे अॅन्ड शिंदे, पिलाणे डावरे, अ.आर.कन्स ट्र भूमीअभिले ख भूसंपादन	स्पील ओव्हरकामे सुरू
172	19	CE20A818/A 9-115	स. नं. १९ वडगाव बु. ते नदीकडेने हायवेपयत व बाबाखान वस्ती नदीकडेचा डी. पी. रस्ता करणे	१००.००	९४.००	-	-	-	-	-	-	-	५०.००	भूसंपादन	जागा बदलात अन्य ठिकाणी कामे करणे मान्यता मिळाली आहे. टेंडर जाहिरातीत

173	19	CE20A818/A 9-128	प्र. घ. १९ पी. आय. सी. टी. ते हायवेपयतचा कात्रज आंबेगाव हद्दीवरील रस्ता विकसित करणे	५०.००	४७.००	-	४६.५४	-	५०.००	४६.५४	मा.स्था.स.ठ.क्र.१८७ दि.२३/५/०६	२०९८ दि.२३/५/०६	२१.७५	संजय धनकवडे	स्पील ओव्हरकामे सुरू
174	19	CE20A818/A 9-138	प्र. घ. १९ जांभूळवाडी रस्ता विकसित क रणे	२६.००	२४.४४	-	२७.११	-	२४.००	२८.४२	मा.स्था.स.ठ.क्र.१५१ दि.२/५/०६	२८७४ दि.१५/६/०६	२५.९५	मे.त्रिमूर्ती स्टोन मेटल कंपनी	स्पील ओव्हरकामे सुरू
175	19	CE20A818/A 9-147	इंडियन ह्युम पाघप कंपनी वडगाव बु. स. नं. ३२ पासून स. नं. ७२ बु. पयतचा ३० मी. रस्ता नव्याने विकसित करणे	७५.००	७०.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	ठाकर कन्स्ट.	टेंडर मान्यतेच्या प्रक्रियेत पहिले पकट दि.३१/१० /०६ ला उघडले
			एकूण	४५१.००	४२३.९४		२८४.३५		७४.००	२८१.८१			१५९.६७		
			सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय												
176	28	CE20A818/A 9-101	गोळवलगुरूजी रस्ता विकसित करणे	२००.००	१८८.००	-	-	-	-	-	-	-	१९.७७	मिश्रा असो. विनय एंटर. धोत्रे	काम चालू
177	41	CE20A818/A 9-125	म्हाळगी पथाचे डांबरीकरण व फुटपाथ करणे	१००.००	९४.००	-	-	-	१००.००	-	-	४३७७ दि.२६/७/०६	-	संदिप देसाई अ.आर.कन्स ट्र.	वर्कऑर्डर दिली कामचालू
178	18	CE20A818/A 9-146	प्र. घ. १८ संतोषनगर आगम मंदिर ते सच्चाघ माता मंदिर अंजलीनगर येथील रस्ता डांबरी करणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	-	-	७५६४ दि.२/११/०६	-	ठाकर कन्स्ट.	वर्कऑर्डर दिली
			एकूण	३३०.००	३१०.२०				१३०.००				१९.७७		
			बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय												

179	17	CE20A818/A 9-123	एन. आय. बी. एम. रस्ता खंडीकरण व डांबरीकरण तसेच फुटपाथ विकसन करणे	१५०.००	१४१.००	-	-	-	-	-	-	-	२१.०१	मे.व्ही.वाय. फरगडे	फेरनिविदा
180	36	CE20A818/A 9-126	लहाने पथ पुनडांबरीकरण करणे	१००.००	९४.००	-	१६६.३३	-	५०.००	२१३.७३	मा.स्था.स.ठ.क्र.८७ दि.१८/४/०६ ११४७ दि.१९/११/०५	१७३६/१७३७ दि.१२/५/०६ ३०० दि.६/४/०५	६१.५८	मे.जे.पी.एंटर	काम चालू
181	17	CE20A818/A 9-136	बिबवेवाडी कोप्रढवा रस्ता ते शत्रुंजय मंदिराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे. तसेच गंगाविहार ते गगनविहारकडे जाणारा रस्ता विकसन करणे	७५.००	७०.५०	-	-	-	७५.००	-	-	७५६६ दि.२/११/०६	-	ओ.आर. कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली
			एकूण	३२५.००	३०५.५०		१६६.३३		१२५.००	२१३.७३			८२.५९		
			यादी क्र . ए-१२												
			एकात्मिक रस्ते विकास योजना व्यतिरीक्त स्पील कामे												
			कसबा पेठ क्षेत्रिय कार्यालय												
182	33	CE20A1194/ A12-988	प्र. घ. ३३, नगरपतंगीरी चौक ते पॉवर हाऊस चौक नाल्यावरील जुना स्लॅब तोडून नवीन कल्व्हर्ट बांधणे	१००.००	९४.००	-	१६.०४	-	८.५२	१६.०३	मा.स्था.स.ठ.क्र. १२ दि.४/४/०६,मा.अ.म .आ.वि.ठ.क्र.९/ २१९६ दि.१३/३/०६	१७९ दि.१५/४/०६ ५२३० दि.१६/३/०६	५८.६९	मे.पिलाणे डावरे कन्स्ट्र. विनोद मुथा आर.एच. बंडीवडार	काम सुरू
183	32	CE20A1194/ A12-1051	प्र. घ. ३२ ससून हॉस्पिटल प्रभागामधील माणिक नाला ते पारगे चौकापयतचा बारगे रस्ता सिमेप्रट काघघीटीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	४२.५०	-	-	३७.५३	मा.स्था.स.ठ.क्र.१८२ ३ दि.२२/१/०६	९४७२ दि.१६/२/०६	६०.६६	पिलाणे डावरे	काम पूर्ण
			एकूण	१२५.००	११७.५०		५८.५४		८.५२	५३.५६			११९.३५		
			ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय												

184	13	CE20A1194/ A12-932	प्रभाग घ. १३, रागविलास सोसायटी ते बनिंग घाट जोडणारा कल्हर्ट अॅक्सेस रस्ता विकसित करणे	४०.००	३७.६०	-	८०.१९	-	२५.००	९३.०२	मा.स्था.स.ठ.क्र.९७० दि.६/९/०५	४२२८ दि.२०/९/०५	३९.२७	ओ.एस.केड गे	काम पूर्ण
185	13	CE20A1194/ A12-1034	कोरेगावपार्क परिसरातील रस्ते पुनडाबरीकरण व फुटपाथ करणे ...	२५.००	२३.५०	-	४४.९९	-	-	४४.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.१२५ दि.२५/४/०६	१२८३ दि.६/५/०६	११.५६	-	काम चालू
186	13	CE20A1194/ A12-1044	प्र. घ. १३ संत गाडगेमहाराज वसाहती लगतचे अस्तित्वातील नाल्यावर स्लॉब टाकून कल्हर्ट स्वीकरण करणे	१०.००	९.४०	-	१६.००	-	-	१९.८८	मा.स्था.स.ठ.क्र.११३ ४ दि.२०/९/०५	५११६ दि.२५/१०/०५	१.७५	-	काम पूर्ण
187	13	CE20A1194/ A12-1124	प्र. घ. १३ कोरेगाव पार्क प्रभागामधील नॉर्थ मेन व साउथमेन रस्ते जोडणारे अंतर्गत रस्ते पुनडाबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	-	-	१९.१९	मा.स्था.स.ठ.क्र.१२६ दि.२५/८/०६	१२८४ दि.६/५/०६	१.६७	ओ.एस.केड गे	काम चालू
188	13	CE20A1194/ A12-1125	प्र. घ. १३ कोरेगाव पार्क प्रभागामधील बंडगार्डन पाणी पुरवठा केंद्र ते बनिंग घाट स्मशानभूमीपयत जाणारा रस्ता स्वीकरण व डांबरीकरण करणे	१०.००	९.४०	-	१०.००	न.उ.पथ ठ.क्र.९२ दि.२९/९/०६	१०.००	९.१९	-	-	८.८५	के.आर.कन्स्ट्र.	काम पूर्ण
189	13	CE20A1194/ A12-1186	भैरोबा पंपिंग पूलाचे स्वीकरण करणे	३०.००	२८.२०	-	७७९.९८	मा.मु.स.ठ.क्र.४६८ दि.२७/११/०३ ३२४ दि.१०/१२/०३	३०.००	२१२.९१	मा.स्था.स.ठ.क्र.२६८ दि.९/६/०४ २७५ दि.२७/५/०३	१६९३ दि.२२/६/०४ ३३७७ दि.३०/७/०३	१४.०६	डब्ल्यू.एस. कन्स्ट्र. सदगुरू कन्स्ट्र.	काम पूर्ण
			एकूण	१३०.००	१२२.२०		९४६.१५		६५.००	३९९.१८			७७.१६		
			संगमवाडी क्षेत्रिय कार्यालय												
190	25	CE20A1194/ A12-991	पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावामधील रस्ते डांबरीकरण करणेकरिता पश्चिम भागामध्ये नव्याने हॉटमिक्स प्लॅन्ट उभारणे	१००.००	९४.००	-	-	-	१००.००	-	-	९४१५ दि.१२/१२/०६	१७.१३	मे.नाईक असो.	काम चालू

191	25	CE20A1194/ A12-992	येरवडा हॉट मिक्स प्लॅन्टच्या आवारातील हॉट मिक्स प्लॅन्टला अद्ययावत करणे	४०.००	३७.६०	-	-	-	-	-	-	४.५१	मोरेश्वर इले. रणजित लगड	काम सुरू		
192	25	CE20A1194/ A12-1001	संगमवाडी पुलाकडून गावठाणाकडे येणारा रस्ता करणे	३०.००	२८.२०	-	२८.२०	-	३०.००	२८.२०	-	-	१४.८४	ओ.डी.देवकर	काम सुरू	
193	G	CE20A1194/ A12-1025	मरीआई गेट ते मनपा हद्द उर्वरित रस्ता करणे	१००.००	९४.००	-	१८१.४५	पुगप समिती ठ.क्र.२६५३ दि.२९/८२०६	१००.००	१९९.५८	मा.स्था.स.ठ.क्र.१५४ ० दि.२८/११/०६	९२४० दि.१२/१२/०६	-	ओ.पी.आय.	टेंडर मान्य	
194	2	CE20A1194/ A12-1156	विश्रांतवाडी चौक ते विमानतळाकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे	१००.००	९४.००	-	९९.७९	पुगप समिती ठ.क्र.८ दि.१९/८/०६	१००.००	८३.१६	मा.स्था.स.ठ.क्र.१५३ ० दि.२८/११/०६	९३७९ दि.१२/१२/०६	५.३२	कैलास डी.बिरामणे	टेंडर मान्य काम चालू	
195	2	CE20A1194/ A12-1165	प्र.क. २, कळस धानोरी येथे हरिष्ण नाल्यावर पूल बांधणे	१०.००	९.४०	-	४६.७०	मा.श.सु.स.ठ.क्र.६ ६९ दि.२५/२/०५	५.००	३९.२३	मा.स्था.स.ठ.क्र.५ दि.५/४/०५	७८३ दि.२६/४/०५	५.९१	कैलास डी.बिरामणे	काम पूर्ण	
			एकूण	३८०.००	३५७.२०	०.००	१४६.४९		१०५.००	१२२.३९			४७.७१			
			भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय													
196	34	CE20A1194/ A12-973	प.क. ३४ डोके तालीम ते हिंद माता चौक ते नेहरु रस्ता सिमेंट कॉकीटीकरण करणे.	५०.००	४७.००	-	६५.४३	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३९ दि.४/१०/०६	५०.००	८५.२६	मा.स्था.स.ठ.क्र.१११ १ दि.२०/९/०५	९४७/९९५ दि.२८/४/०६	१२.७५	कृष्णा कन्स्ट्र.	काम चालू	
			एकूण	५०.००	४७.००		६५.४३		५०.००	८५.२६			१२.७५			
			हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय													
197	14	CE20A1194/ A12-989	बी. टी. कवडे रस्ता फुटपाथ व डांबरीकरण करणे	१५०.००	१४१.००	-	९८.१४			१२५.६३	१२५.६३	मा.स्था.स.ठ.क्र.३१८ दि.६/६/०६	२/२९४९ दि.१७/६/०६	६९.८१	मे.मिश्रा असो.	काम चालू
198	16	CE20A1194/ A12-1014	शिवाकर रस्ता पुर्नडांबरीकरण व फुटपाथची कामे करणे	७५.००	७०.५०	-	७५.००			७५.००	७९.१३			१९.५४	राहूल कन्स्ट्र.	काम चालू

199	4	CE20A1194/ A12-1083	सोलापूर रोड ते मगर कॉलेज मांजरी रोड रस्ता डांबरीकरण करणे	१८.००	१६.९२	-	१७.९९	-	१८.००	१७.०५	-	-	८.९८	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	टेंडर मान्य काम चालू
200	4	CE20A1194/ A12-1097	प्र. घ. ४ आर्मी पूल ते नवीन कॉर्नॉल क डेने सासवड रोडपयत डी. पी. रस्ता डांबरी करणे	४५.००	४२.३०	-	१९.१४	-	४५.००	१५.०२	मा.स्था.स.ठ.क्र.६७५ दि.१७/८/०६	-	१३.७९	सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	टेंडर मान्य काम चालू
201	15	CE20A1194/ A12-1098	प्र. घ. १५ लक्ष्मी मंदिर ते मगरपट्टा नाल्यापयत डी. पी. रस्ता विकसित करणे	१४.००	१३.१६	-	७३.५७	-	-	७३.५७	-	-	-	सदगुरू कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य वर्कऑर्डर दिली
202	15	CE20A1194/ A12-1166	प्र.घ. १५, हडपसर स.नं. १४९ मगरपट्टा डी.पी. रोडवर असलेल्या कॉर्नॉलवर क ल्व्हर्ट बांधणे	४०.००	३७.६०	-	६१.३५	मा.श.सु.स.ठ.क्र. १५ दि.१२/४/०६	५.००	७३.५८	मा.स्था.स.ठ.क्र.५३५ दि.१२/७/०५	३६०७ दि.२२/८/०५	३.०४	मे.सदगुरू कन्स्ट्र.	जागा ताब्यात नसल्याने काम करणे अडचणीचे
203	15	CE20A1194/ A12-1167	प्र.घ. १५, हडपसर स.नं. १५९ मधून जाणारा ४०घ डी.पी. रोड मगर पट्ट्याला जोडणारा कल्व्हर्ट बांधणे	२५.००	२३.५०	-	६१.३५	मा.श.सु.स.ठ.क्र. १५ दि.१२/४/०६ म.स.ठ.क्र.२३ दि.२७/४/०६	२५.००	७३.५८	मा.स्था.स.ठ.क्र.५३५ दि.१२/७/०५	३६०७ दि.२२/८/०५	२१.६३	मे.सदगुरू कन्स्ट्र.	काम पूर्ण
204	14, 15, 4	CE20A1194/ A12-1190	कॉर्नॉल रोड सेक्सन सेकंड, एम्प्रेस गार्डन ते मांजरी पीएमसी हद्दीपयत रस्ता करणे	१००.००	९४.००	-	१४९.०१	-	१००.००	-	-	-	५.००	ठाकर कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य वर्कऑर्डर दिली
			एकूण	४६७.००	४३८.९८		५५५.५५		३९३.६३	४५७.५६			१४१.७९		
			येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय												
205	73	CE20A1194/ A12-1157	लोहगाव मारीया उदयान ते नगर रोडकडे जोडणारा रस्ता करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३३ दि.१/८/०६	-	२०.९२	-	-	-	के.आर.कन्स ट्र.	टेंडर मान्य

206	74	CE20A1194/ A12-1170	रामवाडी जकातनाका ते विमानतळ रस्ता करणे.	१००.००	९४.००	-	१००.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३०६ दि.२७/११/०२	-	३१८.७४	दि.२३/११/०५	दि.२७/१२/०५	-	के.आर.कन्स्ट्र.	फेरटेंडर देणे, जागा ताब्यात नाही
			एकूण	१२५.००	११७.५०		१२५.००			३३९.६६					
			घोले रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
२०७	२४	CE20A1194/ A12-123	गणेशखिंड रस्ता रुंद करून डांबरी करणे (अ. रुंदीकरण, ब. फूटपाथ, क. सिमाभित)	५०.००	४७.००	-	१९०.०८	मा.म.स.ठ.क्र.६८१ दि.२६/१२/०१	१८३.५०	३८.११	मा.स्था.स.ठ.क्र. १८५७ दि.१७/१/०२ १५२४ दि.१०/२/०४	१२८३४ दि.१९/३/०२ ८२८ दि.१५/५/०४	२०.९७	निखिल कन्स्ट्र.	खात्यामार्फत , काम चालू
२०८		CE20A1194/ A12-488	जंगली महाराज रस्ता रुंद करून डांबरी करणे.	५.००									४.७०		
२०९	23	CE20A1194/ A12-1003	घर घ. ३३० ते १०१६ गोखलेनगर रस्ते खोदून मिल्गींग व पेव्हरने लेव्हल खाली करणे	३५.००	३२.९०	-	२७.९१	-	३०.००	२५.१२	मा.स्था.स.ठ.क्र.७१५ दि.२९/८/०६	५६६० दि.८/९/०६	-	सोना कन्स्ट्र.	काम सुरू
२१०	24	CE20A1194/ A12-1085	रेप्रजहिल्स कॉर्नर रस्ता डांबरीकरण करणे	१२.००	११.२८	-	-	-	-	-	-	-	-	भगवंत कन्स्ट्र.	टेंडर मान्यतेस सादर
२११	13	CE20A1194/ A12-1171	सेनापती बापट रस्ता रुंद करून डांबरी करणे (अ. फूटपाथ, ब. खिंडीतील रुंदीकरण, क. खिंडीतील ग्राउट, ड. पेव्हरने डांबरीकरण)	७५.००	७०.५०	-	९.९०	मा.अ.म.आ.वि.ठ. क्र.९/१०२५ दि.२४/८/०३	९.९०	३८.३८	मा.अ.म.आ.ठ.क्र.९/ २०५२ दि.२४/२/०६, ९/१८७४ दि.२०/१/०५	१०९४९ दि.३१/३/०६ ८२८६ दि.९/२/०५	१५.४१	बी.के.ओरसे , राधालक्ष्मी कन्स्ट्र.	रस्ता रुंदीकरण काम चालू, फुटपाथ टेंडर प्रक्रिया
			एकूण	१७७.००	१६१.६८		२२७.८९		२२३.४०	१०१.६१			४१.०८		
			कर्वे रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												

212	29	CE20A1194/ A12-1068	रसशाळा ते पाडळे पॅलेस पयत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.न.उ.प.ठ.क्र.१ ४ दि.१५/६/०६	१५.००	१४.४९	मा.स्था.स.ठ.क्र. दि.११/१०/०६	-	-	पेव्हे कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
213	29	CE20A1194/ A12-1087	पटवर्धन बाग डी. पी. रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१६.३६	-	-	१४.९४	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०४ ६ दि.२९/२/०६	६७८ दि.२१/४/०६	४.२८	अश्विन कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली काम चालू
214	29	CE20A1194/ A12-1181	जे.पी. नाथक इन्स्टिट्यूट / गणंजय सोसायटी कोथरूड गावठाण १००घ डी.पी. रस्ता करणे अ. स्वीकरण, ब. फूटपाथ, क . पावसाळी गटारे	५०.००	४७.००	-	४९.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.१ ० दि.२५/७/०६	५०.००	-	-	-	-	-	दोन वेळा जाहिरात व ब-याच वेळा मुदतवाढ देऊनही टेंडर आले नाही फेरटेंडरसाठी
			एकूण	८०.००	७५.२०		८१.३४		६५.००	२९.४३			४.२८		
			औध क्षेत्रिय कार्यालय												
215	7	CE20A1194/ A12-171	प्र.घ.७, पाषाण सूस रस्ता ते सुतारवाडी यांस जोडणारा स.नं. १२१ मधून जाणारा ८० फूट रस्ता तयार करणे (अ. खडीकरण व ग्राउट, ब. पेव्हरने डांबरीकरण, क. फूटपाथ)	१३.००	१२.२२	-	-	-	-	-	-	-	२.४७	आय.डी.एल . कन्स्ट्र.	काम पूर्ण
216	7	CE20A1194/ A12-995	पाषाण सूस रस्ता ते बाणेर रस्ता रामनदीच्या कडेने जाणारा १२ मी. सव्हीस रस्ता करणे	५०.००	४७.००	-	५९२.००	-	५०.००	७०३.८८	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०१ दि. /५/०६	५६४२ दि.७/१०/०६	११.६७	शंकर महादेवन	काम सुरू

217	7	CE20A1194/ A12-996	एन. डी. ए. रस्ता चांदणी चौक ते रामनगर बावधन ख. स्वीकरण व डांबरीकरण क रणे	१५०.००	१४१.००	-	१०९.२२	मा.मु.स.ठ.क्र.३६६ दि.२८/१०/०५	१५०.००	८८१.०३	मा.स्था.स.ठ.क्र.११७ ५ दि.२७/९/०५	५५९७ दि.८/११/०५	४८.६७	मे.पाटील कन्स्ट्र.औरंग बाद	काम सुरू
218	7	CE20A1194/ A12-1002	पाषाण गावठाण ते सुतारवाडी रस्ता करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	-	-	-	-	-	कैलास डी.बिरामणे	फेरटेंडर
219	1	CE20A1194/ A12-1007	आध बाणेर हद्दीवरील डी. पी. रस्ता डांबरी करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.न.उ.पथ १२० दि.१६/१०/०६	-	-	-	-	-	येवले	बिल्डींग पर्मीशन मार्फत काम
220	24	CE20A1194/ A12-1012	विद्यापिठ चौक ते ओ. आर. डी. एल. रस्ता करणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	खात्यामार्फत
221	1	CE20A1194/ A12-1016	विधाते वस्ती ते बाणेर गावाकडे जाणारा जुना रस्ता दोन ठिकाणी कल्हर्ट बांधून रस्ता डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	१.२४	शिंदे अॅन्ड शिंदे कन्स्ट्र.	काम चालू
222	1	CE20A1194/ A12-1030	स. नं. २८ ते स. नं. ६२ बाणेर गावठाण ते बायपासकडे जाणारा रस्ता करणे	१५.००	१४.१०	१२.००	-	-	-	-	-	-	-	राहूल कन्स्ट्र.	टेंडर मान्यतेसाठी
223	1	CE20A1194/ A12-1037	स. नं. ७८ ते १५ बाणेर रस्ता, बालेवाडी पाटा ते बाणेर गावातून डोंगराकडे जाणारा रस्ता करणे	१२.००	११.२८	-	१८.५३	-	-	१८.०९	-	-	-	-	वर्गीकरण गवनीकडे मागणी
224	7	CE20A1194/ A12-1146	बाणेर पाषाण मधील पाषाण सूस रोड ते १२० फुटी डी. पी. रोड जोडणारा ८० फुट डी. पी. रस्ता करणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	-	शुभम कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
225	8	CE20A1194/ A12-1172	भाऊपाटील रस्ता स्वंद कस्स पेव्हरने डांबरीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	२४.२२	-	-	२०.५९	-	-	-	बी.के.ओरसे	काम पूर्ण व डांबरीकरण खात्यामार्फत
226	7	CE20A1194/ A12-1173	सूस रस्ता स्वंद करणे. अ. स्वीकरण, ब. रामनदीवरील पूल स्वंद करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	५०.००	४९.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.४९३ दि.५/७/०६	५१२२ दि.९/८/०६	१४.६५	संजय धनकवडे	काम चालू

227	7	CE20A1194/ A12-1176	बाणेर - पाषाण शिवेवरील २४ मी. डी.पी. रस्ता करणे	११.००	१०.३४	-	-	-	-	-	-	-	-	निखिल कन्स्ट्र.	स्पीलसाठी लॉकींग
			एकूण	४६६.००	४३८.०४	१२.००	१५६८.९६		२५०.००	१६७३.५८			८६.७०		
			वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय												
228	6	CE20A1194/ A12-1004	वारजे जुना जकात नाका ते नवीन हायवे अहिरे हद्द एन. डी. ए. रोड	१००.००	९४.००	-	४७०.००	-	१००.००	-	-	-	-	-	कॉक्रीट रस्त्यासाठी फेरटेंडर जाहिरातीसा ठी
229	6	CE20A1194/ A12-1005	वारजे हायवे ते गणपती माथा मुख्य एन. डी. ए. रस्ता वारजे माळवाडी टेकडीपर्यंत रस्ता करणे	५०.००	४७.००	-	४७९.७७	-	-	६१२.७२	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०२ ४ दि.२१/२/०६	७७९ दि.२५/९/०६	३८.३८	जे.पी.एंटर.	काम सुरू
230	25	CE20A1194/ A12-1006	एकलव्य कॉलेज ते मुंबई बंगलोर हायवे रस्ता करणे	५०.००	४७.००	-	१३६.९३	-	-	१७४.३१	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०२ ३ दि.२१/२/०६	५०३ दि.१७/४/०६	-	जे.पी.एंटर.	वर्कऑर्डर दिली, रस्त्याची पूर्ण काम सुरू, जागा ताब्यात नाही.
231	6	CE20A1194/ A12-1015	नॅशनल हायवे पूल ते वारजे हद्द शिंदे पुलापर्यंत डांबरीकरण करणे	५०.००	४७.००	-	४६९.२५	-	-	५९८.३०	मा.स्था.स.ठ.क्र. दि.२१/२/०६	५०४ दि.१७/४/०६	-	जे.पी.एंटर.	वर्कऑर्डर दिली, पी.डब्ल्यू.डी .ची जागा ताब्यात नाही

232	6	CE20A1194/ A12-1060	प्र.घ. ६ येथील वारजे भागातील आर. पी. व डी. पी. रस्ते डांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	२५.००	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरणाने क्षेत्रिय कार्यालयाक डे
			एकूण	२७५.००	२५८.५०	२५.००	१५५५.९५		१००.००	१३८५.३३			३८.३८		
			विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय												
233	46, 47	CE20A1194/ A12-1024	बाजीराव रस्ता पुर्नडांबरीकरणे करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	खात्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
234	39	CE20A1194/ A12-1043	दत्तवाडी बसस्ट फुटपाथ व डांबरीकरण करणे	५.००	४.७०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	काम चालू
235	40, 47	CE20A1194/ A12-1059	लक्ष्मी रस्ता डांबरीकरणाने विकसन करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	खात्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
236	40	CE20A1194/ A12-1066	केळकर रस्ता डांबरीकरणाने विकसन करणे	२५.००	२३.५०	-	२५.००	मा.अ.न.अ.प.ठ.क्र.६८ दि.३/७/०६	२५.००	-	-	-	-	अनिल देवकर	वर्कऑर्डर दिली
237	39, 46	CE20A1194/ A12-1069	टिळक रस्ता डांबरीकरण विकसन करणे	२०.००	१८.२०	-	-	-	२०.००	-	-	-	-	खात्यामार्फत करण्यात येणार आहे.	
238	39	CE20A1194/ A12-1077	साघनगर ते सिंहगड रस्ता १२ मी. रुंदीचा करणे	५०.००	४७.००	-	१२२.५६	मा.स्था.स.ठ.क्र.१४० दि.९/११/०३	१५.००	-	-	५६९ दि.१०/४/०५	०.२५	मे.कॅसेक इंजि.प्रा.लि.	काम चालू
			एकूण	२००.००	१८७.४०		१४७.५६		६०.००				०.२५		
			टिळक रस्ता क्षेत्रिय कार्यालय												
239	19	CE20A1194/ A12-993	प्र. घ. १९ पी. आय. सी. टी. ते धनक वडी बसस्ट आर. पी. रस्ता विकसित करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	-	-	-	-	-	चेतन कन्स्ट.	स्पील ओव्हरकामे सुरू

240	19	CE20A1194/ A12-1048	हिंगणे खुर्द स. नं. ३३ ते स. नं. ४ पयतचा रस्ता विकसित करणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	३०.००	२९.६९	-	-	-	त्रिमूर्ती स्टोन मेटल कं.	वर्कऑर्डर दिली
241	19	CE20A1194/ A12-1074	सातारा रस्ता ते धनकवडी शेवटचा बसस्टॉप शिवशंकर चौक ते आंबेगाव शिव लगत रस्ता करणे	५०.००	४७.००	-	-	-	५.००	-	-	-	१४.३८	चेतन कन्स्ट.	स्पील ओव्हरकामे सुरू
242	19	CE20A1194/ A12-1102	वडगाव बु. स्मशानभुमीजवळ सिंहगड रस्ता ते स. नं. ७१ पयत रस्ता विकसित क रणे दोन्ही कॉन्लमधील रस्त्यांसह	२५.००	२३.५०	-	२१.०५	-	२३.२५	२३.५७	११५७ दि.१७/१०/०६	१०६३५ दि.२२/३/०६ दि.२/११/०६	१५.७०	-	काम सुरू
243	19	CE20A1194/ A12-55+	हिंगणे खुर्द येथील चर्च जवळील विश्रांतीनगर ते महादेवनगरकडे जा?यासाठी बेबी कॉन्लवर व मुख्य क नॉलवर पूल बांधणे (अॅप्रोच रस्त्यासह)	२५.००	२३.५०	-	४३.८३	मा.मु.स.ठ.क्र.५१९ दि.२९/१२/०४	६.७५	४२.६०	मा.स्था.स.ठ.क्र.८८ दि.१९/४/०५	१०११ दि.३/५/०५	२१.४९	कृष्णा कन्स्ट. सनशाईन पेव्हिंगज	काम सुरू
			एकूण	१८०.००	१६९.२०		६४.८८		६५.००	९५.८६			५१.५७		
			सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय												
244	28	CE20A1194/ A12-1013	पद्मावती पूलाजवळ फ्लायओव्हर करणे	५.००	४.७०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरण रस्त्याच्या कामाकरीता
245	18	CE20A1194/ A12-1046	प्र. घ. १८ कात्रज कोप्रढवा रोड ते स. नं. ३२ च्या कडेने गुजरवाडी रोड येथील ओढ्यावर पूल बांधणे व रस्ता डांबरी क रणे	३०.००	२८.२०	-	३०.००	-	३०.००	३५.०७	मा.स्था.स.ठ.क्र.९४१ /१५३५ दि.३१/८/०५	७४३८ दि.१४/१२/०५ ४१४५ दि.१६/९/०५	४.०९	तांदूळकर श्रीमंत महालिंग	मे.कोर्टाकडू न मनाई हुकूम काम बंद
246	18	CE20A1194/ A12-1071	प्र. घ. १८ कात्रज डेअरी परिसरातील अविकसीत डी पी. रस्ते विकसित करणे	४.५०	४.२३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	काम पूर्ण
247	28	CE20A1194/ A12-1072	प्र. घ. २८ धनकवडी स. नं. ४, ५, ६, ९ व १० मधील डी. पी. रस्ते करणे	२५.००	२३.५०	-	६०.००	मा.एस्टीमेट कमिटीची मान्यता	२५.००	५७.००	मा.स्था.स.ठ.क्र.९०९ दि.२९/९/०६	६९११ दि.११/१०/०६	२२.५१	ओ.आर. कन्स्ट.	काम चालू
248	18	CE20A1194/ A12-1075	सुखसागरनगर मुख्य रस्ते करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	२५.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.७१४ दि.२९/८/०६	५४६२ दि.१/९/०६	१५.०६	अक्षय डेव्ह.	काम चालू

249	18	CE20A1194/ A12-1144	प्र. घ. १८ कात्रज गुजरवाडी रोड मांगडेवाडी ओढ्यावरील पूल बांधणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	-	-	टेंडर जाहिरातीमध ये मुदतवाढ
			एकूण	१०४.५०	९८.२३		९०.००		९५.००	९२.०७			४१.६६		
			बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय												
250	36	CE20A1194/ A12-958	प्रा. लहाने पथ ते शंकरशेठ रोड जोडणारा रस्ता करणे	७५.००	७०.५०	-	४३१.८०	-	-	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.८० दि.१०/४/०६	१७३७ दि.१२/५/०६	-	जे.पी.एंटर.	काम चालू
251	35	CE20A1194/ A12-987	मार्केटयार्ड रस्ता (वखार महामंडळ ते पीएमटी डेपो) सी.सी. रोड करणे	३००.००	२८२.००	-	३९७.००	-	-	-	-	-	-	जे.पी.एंटर.	वर्कऑर्डर दिली
252	17	CE20A1194/ A12-998	कोप्रढवा मुख्य रस्त्यावरील कोप्रढवा खु. व कोप्रढवा बु. ला जोडणा-या नाल्यावरील पुलाचे स्वीकरण करणे	२०.००	१८.८०	-	४९.९९	-	१५.२०	५७.९०	मा.स्था.स.ठ.क्र.६२३ दि.२६/७/०५	३३५८ दि.९/८/०५	१४.४७	श्री.कैलास डी.बिरामणे	काम पूर्ण
253	17	CE20A1194/ A12-1000	कोप्रढवा खुर्द शिवनेरीनगर, गणेशनगर, दुर्गामाता नगर, विद्यानगर इ. परिसरातील रस्ते डांबरी करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.पप्र.ठ. क्र.७२ दि.४/७/०६	२५.००	२४.१८	मा.स्था.स.ठ.क्र. दि.२६/१०/०६	-	९.८८	मे.टी.जी.ध माणी	काम चालू
254	17	CE20A1194/ A12-1019	कोप्रढवा बायपास रस्ता स्वीकरण व डांबरीकरण करणे	३०.००	२८.२०	-	२९.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .७५ दि.४/७/०६	३०.००	२८.०८	१०७७ दि.१०/१०/०६	७४८५ दि.३०/१०/०६	१४.०६	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम चालू
255	17	CE20A1194/ A12-1020	कोप्रढवा राजगृह सोसायटी ब्रम्हा इस्टेट, सर्वोदय सोसा. सिद्धार्थनगर व मिठानगर तसेच स. नं. ४१, ४२, ४३ मधील रस्ते डांबरी करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .७३ दि.४/७/०६	२५.००	२२.६९	मा.स्था.स.ठ.क्र.७८१ दि.१२/९/०६	७५९७ दि.२/११/०६	९.८५	मे.सनशाईन पेव्हींगज प्रा.लि.	काम चालू
256	17	CE20A1194/ A12-1021	कोप्रढवा गुस्लानग नगर, लुल्लानगर, सहानी सुजान पार्क, कौसर बाग सोसा. इ. सोसायटीलगतचे रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९८	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .७४ दि.४/७/०६	२५.००	२२.५३	मा.स्था.स.ठ.क्र.११० ४ दि.१०/१०/०६	७४८२ दि.३०/१०/०६	-	मे.टी.जी.ध माणी	काम सुरू

257	17	CE20A1194/ A12-1022	कोप्रढवा खुर्द गावठाण बृहणी सोसा. पोक ळे मळा व निवेदिता गार्डन पाकरी हिल, कमिला इंडस्ट्रीज एरिया व लगतचे सोसायट्या लगतचे रस्ते पुर्नडांबरीकरण क रणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. ९ दि.३/७/०६	२०.००	१८.९५	मा.स्था.स.ठ.क्र.१०४ ७ दि.४/१०/०७	दि.३/११/०६	-	मे.मिश्रा असो.	काम सुरू
258	35	CE20A1194/ A12-1031	डायस प्लॉट येथील कॉनॉल कल्हर्ट स्दीक रण करणे	७५.००	७०.५०	-	-	-	-	८८.८८	-	२३२३ दि.३०/५/०६	-	कृष्णा कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली
259	17	CE20A1194/ A12-1032	कोप्रढवा भागातील डी.पी. व आर.पी. रस्ते स्दीकरण व डांबरीकरण करणे ...	३०.००	२८.२०	-	२९.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .७१ दि.४/७/०६	३०.००	२७.२९	१०८४ दि.१०/१०/०६	७४८४ दि.३०/१०/०६	१३.२५	मे.टी.जी.ध माणी	काम चालू
260	27	CE20A1194/ A12-1033	बिबवेवाडी भागातील डी. पी. व आर. पी. रस्ते स्दीकरण व डांबरीकरण करणे.	३०.००	२८.३०	-	२९.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .८४ दि.७/७/०६	३०.००	२८.३०	मा.स्था.स.ठ.क्र. १२६६ दि.३१/१०/०६	७९०५ दि.२९/१२/०५ ६२८७ दि.२७/९/०६	१३.१४	अ.आर. कन्स्ट्र. टी.जी.धमा णी	काम चालू
261	17	CE20A1194/ A12-1035	प्र. घ. १७ कोप्रढवा उंडी साघनगर, गोक ळनगर येथील स. नं. ४८, ४९, ५८ ते ६२ याठिकाणी रस्ते खडीकरण व डांबरीक रण करणे	२५.००	२३.५०	-	२४.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .७० दि.४/७/०६	२५.००	२३.३७	१०८३ दि.२९/१०/०६	७४८३ दि.३०/१०/०६	११.३८	मे.टी.जी. धमाणी	काम चालू
262	27	CE20A1194/ A12-1036	स्वामी विवेकानंद पुतळा ते सुगंधा लॉन रस्ता रूंद करून डांबरीकरणे व फुटपाथ क रणे	२०.००	१८.८०	-	१६.००	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. ५ दि.१/७/०६	२०.००	२४.१९	-	-	३.६५	अश्विन कन्स्ट्र.	काम चालू
263	17	CE20A1194/ A12-1038	प्र. घ. १७ येथील शिंदे त्री जवळील नाल्यावरील अस्तित्वातील कल्हर्ट पाडून नवीन कल्हर्ट बांधणे	२५.००	२३.५०	-	४९.९९	-	१६.००	५७.८५	मा.स्था.स.ठ.क्र.६४० दि.११/८/०५	३९४९ दि.६/९/०५	१४.७०	मे.आकांक्षा एंटर.	काम पूर्ण
264	17	CE20A1194/ A12-1056	प्र. घ. १७ कोप्रढवा मधील कुबेर पार्क, क बेरा कॉलनी ब्रम्हा आंगणे, आनंद पुरम स्ट्रट भागातील विविध रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. १० दि.३/७/०६	१५.००	१३.६४	१०६५ दि.१०/१०/०६	७४८१ दि.३०/१०/०६	-	मे.विनय एंटर.	वर्कऑर्डर दिली काम सुरू नाही.

265	17	CE20A1194/A12-1185	कोप्रढवा खुर्द, भाग्योदयनगर येथील रस्ते डांबरीकरण व खाडीकरण करणे	४०.००	३७.६०	-	३९.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.१९ दि.११/६/०६	४०.००	३४.८५	दि.२६/१०/०६	६४४२ दि.२९/९/०६	-	मे.टी.जी.ध माणी	काम सुरू
266	36	CE20A1194/A12-1188	सातारा रस्ता ते जेधे चौक ते पंचमी हॉटेल कल्व्हर्ट व रस्तारुंदीकरण करणे	२००.००	१८८.००	-	-	-	५०.००	५४.१६	मा.स्था.स.ठ.क्र.१०४ दि.२५/४/०६	११०८ दि.३/५/०६	१३६.५९	मे.जे.आर.कन्स्ट्र.	-
			एकूण	९८०.००	९२९.३०		१२०९.६७		३६६.२०	५२६.८६			२४०.९७		
			यादी क्र -ए १३												
			शहरात विविध रस्त्यांवर फुटपाथ करणे व साईडपट्ट्या करणे												
267	25	CE20A103/A13-1	कोहीनूर इस्टेट ते मनपा हद्द मुळा रोड येथे फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९५	मा.अ.न.अ.ठ.क्र.९४ दि.१०/७/०६	२०.००	१५.०३	मा.स्था.स.ठ.क्र.१३९ दि.२१/११/०६	९२८८ दि.१२/१२/०६	८.००	राधालक्ष्मी कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य
268	2	CE20A103/A13-35	विश्रांतवाडी चौक ते टिंगरेनगर फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.८८	मा.वि.अ.प.ठ.क्र.३ दि.१९/६/०६	१५.००	१४.८९	मा.स्था.स.ठ.क्र.१४८ दि.२८/११/०६	९२८९ दि.१२/१२/०६	६.८३	राधालक्ष्मी कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य
269	2	CE20A103/A13-36	भैरवनगरमधील गणेश मंदिर समोरील मुख्य रस्त्यावर फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	वर्गीकरण
270	11	CE20A103/A13-28	कल्याणीनगर मधील कल्याणी बंगला ते गार्डन ते लगडमार्क पयत फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९७	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.६३ दि.३/७/०६	२०.००	-	-	-	५.६८	जे.पी.नाईक	काम चालू
271	11	CE20A103/A13-29	महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड परिसरात फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.५४ दि.३१/७/०६	२०.००	१५.३९	-	-	-	टी अँड टी ग्रुप	काम चालू
272	16	CE20A103/A13-30	शिवरकर रस्ता फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	-	२०.००	-	-	-	-	-	टेंडर मान्य, काम चालू
273	15	CE20A103/A13-32	अमरधाम स्मशानभूमी ते महाराष्ट्र आरोग्य मंडळापयत (माळवाडी) फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	-	२०.००	-	-	-	-	-	टेंडर मान्य, काम चालू
274	3	CE20A103/A13-34	पुणे नगर रस्त्यापासून निधी डायनिंग हॉल समोरील रस्त्यावर एअरफोर्स गेटपयत फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.२९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.४९ दि.३१/७/०६	२०.००	१५.९०	-	-	-	ए.एस.कदम असो.	टेंडर मान्य, काम चालू

275	63	CE20A103/A 13-33	रामबाग ऑफिस मे म्हाडा ते ऑफिसपर्यत फुटपाथ करणे.	१५.००	१४.१०								-	धोत्रे कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली
276	20	CE20A103/A 13-2	गिरीजाशंकर ते समर्थ पथ दरम्यान फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.न.उ.प.ठ.क्र.१ २ दि.१५/६/०६	१५.००	१२.३४	मा.स्था.स.ठ.क्र.११३ ६ दि.११/१०/०६	-	-	सनराज कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
277	20	CE20A103/A 13-3	राजाराम पूल ते थोरात कॉलनी दरम्यान फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.न.उ.प.ठ.क्र.१ ४ दि.१५/६/०६	१५.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.११७ ५ दि.११/१०/०६	-	-	बालाजी पूजा	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
278	7	CE20A103/A 13-4	पीएमटी डेपोकडे जाणारा २४.० मी. डी.पी. रस्ता फुटपाथ करणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	शिंदे अॅन्ड शिंदे कन्स्ट्र.	काम चालू
279	22	CE20A103/A 13-8	कोथरुड किनारा हॉटेल ते स्टेट बघकनगर कॉलनी शिक्षकनगर इत्यादी भागात फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	१४.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.३९ दि.१२/७/०६	१५.००	१४.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.११५ २ दि.१७/१०/०६	७५४५ दि.१/११/०६	९.६७	सागर कन्स्ट्र.	वर्कऑर्डर दिली, काम सुरू
280	21	CE20A103/A 13-9	कोथरुड आशिष गार्डन ते एकलव्य कॅलेज फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	१९.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१६ दि.३/७/०६	२०.००					पी.जी.डोंगरे	काम सुरू
281	31	CE20A103/A 13-14	फर्युसन रस्ता येथे पदपथ करणे व जुन्या पदपथांची दुरुस्ती करणे	३५.००	३२.९०	-	-	-	-	-	-	-	-	रविंद्र माने	काम चालू
282	22	CE20A103/A 13-16	कोथरुड एम.आय.टी. कॉलेज ते मराविम ऑफिसपर्यत फुटपाथ करणे	३०.००	२८.८०	-	२९.९९	मा.अ.न.अ.प्र.ठ.क्र. .१२८ दि.२५/७/०६	३०.००	-	मा.स्था.स.ठ.क्र. दि.३०/१०/०६	-	-	रविंद्र माने	टेंडर मान्य, वर्कऑर्डर दिली
283	22	CE20A103/A 13-17	मयूर डी.पी. रोड गोपाळविहार ते झळ पथपर्यत फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१७ दि.३/७/०६	२०.००	१९.००	-	-	-	पी.जी.डोंगरे	काम सुरू
284	19	CE20A103/A 13-18	धनकवडी बसस्ट फुटपाथ करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.३४	-	२०.००	१५.८८	-	२०१५/५०७९ दि.२३/५/०६	-	मोहिणी एंटर.	वर्कऑर्डर दिली

285	19	CE20A103/A 13-19	अहिल्यादेवी चौक सातारा रस्ता ते कोनाक विहार रस्त्यावर फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	-	-	-	-	चंद्राई कन्स्ट्र.	टेंडर मान्यतेस दक्षता विभागाकडून पूर्तता बाकी
286	39	CE20A103/A 13-20	सिंहगड रस्ता दांडेकर पूल ते राजाराम पूल दोन्ही बाजूने फुटपाथ करणे	४०.००	३७.६०	-	-	-	४०.००	-	-	-	-	-	टेंडर जाहिरातीस, कॉमनवेलथ गेम्स मधील काम
287	G	CE20A103/A 13-21	लक्ष्मी रस्ता पदपथ करणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	मा.वि.अ.प.ठ.क्र. १४ दि.३/७/०६	२०.००	-	-	दि.१/११/०६	६.६५	बी.जी.डोंगरे	काम चालू
288	38	CE20A103/A 13-26	पेशवे पथ फुटपाथ व पावसाळी लाघन क रणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	फेरटेंडर
289	18	CE20A103/A 13-27	कात्रज डेअरी शेजारील डी.पी. रस्त्यावर फुटपाथ करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	१५.००	१२.०९	मा.स्था.स.ठ.क्र.८३७ दि.१२/९/०६	६२६३ दि.२६/९/०६	२.७८	एस.एस.विट कर	वर्कऑर्डर दिली कामचालू
			एकूण	४७५.००	४४७.१०		२८९.३८		३६०.००	१३५.४३			३९.६१		
			यादी क.ए-१४ पावसाळी लाईन टाकणे												
290	32, 33, 41, 48	CE20A1195/ A14-38	कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी पावसाळी गटार करणे	४५.००	४२.३०	-	९९.६७	-	-	१२४.५८	-	-	-	ट्रायडेको कन्स्ट्र.	काम सुरू
291	2,9, 10, 25	CE20A1195/ A14-42	संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय अखत्यारीतील मुख्य रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे (भाग १)	४५.००	४२.३०	-	९६.३३	-	४०.८०	११५.५९	मा.स्था.स.ठ.क्र.२१५ ४ दि.२८/३/०६	१६४३ दि.९/५/०६	४१.९४	बी.एन.चव्हा ण	काम सुरू

292	2,9,10,25	CE20A1195/A14-43	संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय अखत्यारीतील मुख्य रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे (भाग २)	४५.००	४२.३०	-	९९.७८	-	४५.००	११९.७३	मा.स्था.स.ठ.क्र.२०८ १ दि.१४/३/०६	७५२ दि.२५/४/०६	२७.१८	जे.पी.एंटर.	काम सुरू
293	13,26	CE20A1195/A14-44	ढोलेपाटील क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे व तदनुषंगिक कामे करणे	४५.००	४२.३०	-	१००.००	-	४५.००	९९.९९	मा.स्था.स.ठ.क्र.११ दि.४/४/०६ मा.म.आ.ठ.क्र.६/२४ ६ दि.१०/८/०६	२५८३ दि.६/६/०६	२३.१९	जे.पी.एंटर.	२५ टक्के काम पूर्ण
294	11	CE20A1195/A14-1	शांतीरक्षक सोसायटी ते मातृछाया सोसायटी नाल्यापर्यंत पावसाळी गटारे करणे	१४.००	१३.१६	-	१४.००	-	१४.००	१२४.३७	मा.स्था.स.ठ.क्र.१२८ दि.२५/४/०६	११७४ दि.७/५/०६	१३.१६	बी.एन.चव्हाण	स्पील ओव्हर काम चालू
295	11	CE20A1195/A14-2	गांधीनगर नगर रोड ते पीएमटी (जेल रोड कामाचीपयत)	१८.००	१६.९०	-	१८.००	-	१८.००	१८.००	मा.स्था.स.ठ.क्र.१२८ दि.२५/४/०६	११७४ दि.७/५/०६	११.६४	बी.एन.चव्हाण	स्पील ओव्हर काम चालू १०.०० लाख वर्गीकरण
296	11	CE20A1195/A14-3	विक्रीकर भवन ते शास्त्रीनगर पाण्याच्या टाकीपयत पावसाळी गटारे करणे	१८.००	१६.९०	-	१८.००	-	१८.००	-	-	-	१०.००	-	स्पील ओव्हर
297	43	CE20A1195/A14-13	भवानी पेठ ८६, टिंबर मार्केट ते नाल्यापर्यंत पावसाळी लाईन टाकणे	१४.००	१३.१६	-	१०.४८	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.२ दि.१९/६/९६	१०.४८	९.६८	मा.अ.म.आ.वि.ठ.क्र. ९/११२२ दि.२५/९/०६	७ दि.२०/१०/०६	६.७०	श्री.गणेश कन्स्ट्र.	टेंडर मान्य, काम चालू
298	16	CE20A1195/A14-15	हडपसर मोहम्मदवाडी मुख्य रस्ता पावसाळी लाईन टाकणे	१४.००	१३.१६	-	१४.००	-	१४.००	-	-	-	-	मुथा	टेंडर मान्य, काम चालू
299	3	CE20A1195/A14-19	नगर रोड चंदननगर स.नं. ५० गार्डन ते खराडी पावसाळी लाईन टाकणे	१५.००	१४.१०	-	१८.९९	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.६९ दि.३१/८/०६	१५.००	-	-	-	-	बी.एन.चव्हाण	टेंडर मान्य

300	3	CE20A1195/ A14-21	विडी कामगार वसाहत ते खरपुडेनगर ते सुप्रिया वस्ती ते सोमनाथ मळा पावसाळी लाईन टाकणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	-	-	-	-	-	-	स्पील ओव्हर	
301	15	CE20A1195/ A14-23	झुंगे वस्तीमधील सुलभ शौचालय ते मंत्री मार्केट लगतचे नाल्यापयत नवीन कॅनॉलकडेने पावसाळी लाईन टाकणे	२०.००	१८.८०	-	२०.००	-	२०.००	-	-	-	-	सदगुरू कन्स्ट.	टेंडर मान्य
302	11	CE20A1195/ A14-25	कल्याणीनगर, नगरवाला शाळा ते गुडविल ते नदीपयत पावसाळी लाईन टाकणे	१५.००	१४.१०	-	१५.००	-	-	-	-	-	-	स्पील ओव्हर	
303	11	CE20A1195/ A14-26	कल्याणीनगर आगाखानसमोर नवतरंग सोसायटी उत्तम टॉवर आशिर्वाद सोसायटी पावसाळी लाईन टाकणे	१५.००	१४.१०	-	१४.४८	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.५२ दि.३१/७/०६	१५.००	१५.८१	-	-	-	बी.एन.चव्हाण	टेंडर मान्य
304	11	CE20A1195/ A14-27	कल्याणीनगर ममता कॉर्नर ते नदीपर्यत पावसाळी लाईन टाकणे	२४.००	२२.५६	-	२३.९०	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.१४२ दि.३१/८/०६	२४.००	२१.५३	-	-	-	मे.कल्याणी कन्स्ट.	टेंडर मान्य
305	4,14, 15, 16	CE20A1195/ A14-45	हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे व तदनुषंगिक कामे करणे	४५.००	४२.३०	-	४५.००	-	६.००	-	-	-	७.८४	सदगुरू कन्स्ट.	टेंडर मान्य
306	3,11, 12	CE20A1195/ A14-46	येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध रस्त्यावर पावसाळी लाईन टाकणे व तदनुषंगिक कामे करणे	४५.००	४२.३०	-	४५.००	मा.वि.अ.पथ ठ.क्र.६९ दि.३१/८/०६	३८.९५	-	-	-	-	बी.एन.चव्हाण	टेंडर मान्य
307	8	CE20A1195/ A14-30	एलाफ्रिस्टन रोड, बोपोडी चौक ते किलोस्कर ऑथल इंजिनपयत पावसाळी लाघन टाकणे	२०.००	१८.८०	-	-	-	-	-	-	-	-	विनोद मुथा	काम चालू
308	7	CE20A1195/ A14-31	सुस रस्ता रामनदी ते नॅशनल हायवे पावसाळी लाघन टाकणे	४०.००	३७.६०	-	११२.८३	-	-	-	मा.स्था.स.ठ.क्र.७९० दि.१२/९/०६	-	३७.६०	विनोद मुथा	काम चालू
309	7	CE20A1195/ A14-32	सूस रस्ता ते सुतारवाडी २४.०० मी. डी.पी. रस्ता करणे	१५.००	१४.१०	-	-	-	-	-	-	-	-	आय.डी.एल कन्स्ट.	स्पीलसाठी

310	1	CE20A1195/ A14-33	आध स.घ. १३८ ते डी.पी. रस्ता ते नदीपयत पावसाळी लाघन टाकणे	२५.००	२३.५०	-	-	-	-	-	-	-	-	विनोद मुथा	काम पूर्ण
311	23	CE20A1195/ A14-34	घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य रस्त्यावर पावसाळी लाघन टाकणे व इतर तदधनुषंगिक कामे करणे	५५.००	५१.७०	-	२.५३	-	२.५३	२.५३	मा.अ.म.आ.वि.ठ.क्र. ९/८४२ दि.४/८/०६	५११२ दि.१८/८/०६	१४.७७	शंकर ओरसे	काम चालू
312	1	CE20A1195/ A14-35	आध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य रस्त्यावर पावसाळी लाघन टाकणे व इतर तदधनुषंगिक कामे करणे	५५.००	५१.७०	-	११२.८३	-	-	१३४.६९	मा.स्था.स.ठ.क्र.७९० दि.१२/९/०६	-	३६.२६	विनोद मुथा	काम सुरू
313	6	CE20A1195/ A14-36	वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य रस्त्यावर पावसाळी लाघन टाकणे व इतर तदधनुषंगिक कामे करणे	५५.००	५१.७०	-	११३.३८	-	-	१३६.२८	मा.स्था.स.ठ.क्र.७६९ दि.२९/८/०६	५७२७ दि.१२/९/०६	२७.१६	सनराज कन्स्ट.	काम सुरू
314	21	CE20A1195/ A14-37	कर्वेरोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्य रस्त्यावर पावसाळी लाघन टाकणे व इतर तदधनुषंगिक कामे करणे	१५.००	१४.१०	-	६२.३७	-	-	७४.८५	मा.स्था.स.ठ.क्र.२७१ दि.२८/९/०६	२७०९ दि.९/६/०६	-	एस.के.ओरसे	काम सुरू
315	17,27,35,36	CE20A1195/ A14-40	बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय व सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र पावसाळी लाईन टाकणे.	४०.००	३७.६०	-	-	-	-	-	-	-	२.६८	डी.डी.एंटर. ओरसे	काम चालू
316	5,19,38,45	CE20A1195/ A14-41	टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे मुख्य रस्त्यावर कार्यक्षेत्रात पावसाळी लाईन टाकणे	३०.००	२८.२०	-	-	-	-	-	-	-	-	डी.डी.एंटर.	स्पील ओव्हरकामे सुरू
			एकूण	८०२.००	७५३.८४		१०७१.५७		३२६.७६	९९७.६३			२६०.१२		