

परिशिष्ट अ-१

पथ विभागाकडील मुख्य रस्त्यांची कामे

अ.क्र	कामाचे नाव	तरतूद र.रु	पूगप रक्कम (लक्ष रु.)	टेंडर रक्कम (लक्ष रु.)	वर्कऑर्डर क्र	मुदत	सद्य कामाची स्थिती	क. अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	शेरा
१	पुणे सोलापूर रस्त्यावरील मगरपट्टा चौक येथे उड्डाणपूल बांधणे.	४२५ लक्ष	९०३.००	१२.४५	३४३६ दि.०१/०८/०८	१८ महिने	काम चालू आहे.	श्री.ठाणगे	मे.अतुर इंडिया प्रा.लि., मे.सी.व्ही.कांड कन्स.	
२	सासवड रस्ता कॉक्रीटचा करणे.	३४० लक्ष	१८७५.००	१६९२.००	तज्ञ सल्लागार मे.कॅशेक इ.जा.क्र ३०२० दि.११/७/०८	१५ महिने	काम सुरु ५ टक्के पुर्ण	श्री.रायकर	मे.कॅशेक इंजिनिअर्स , मे.टी.अॅन्ड टी. ग्रुप	
३	मुंढवा रस्ता रुंदीकरण करणे.	२५५ लक्ष	१३९२.००	१८४४.००	८७८२ दि.२९/११/०६	१८ महिने (पावसाळा सोडून)	ताब्यात आलेल्या जागेवर काम अंशत पुर्ण ३३ टक्के अद्यापही काही जागा ताब्यात येणे बाकी कामाचे जे.एम. दुरुस्त करणे बाकी	श्री.पाटील	मे.मिश्रा असो.	
४	भैरोबा पंपिंग स्टेशन ते मगरपट्टा रस्ता करणे.	८०.७५	११८८.००	१४११.००	९२११ दि.१२/१२/०६., ३०० दि.०६/४/०५	१८ महिने (पावसाळा सोडून)	२०० मी. लांबीचे काम जागा ताब्यात आल्या नसल्याने अपुर्ण	श्री.पाटील	मे.आर.बी. चव्हाण, मे.कॅशेक इं.प्रा.लि.	
५	मुंढवा बायपास खराडी (इन्फोटेक पार्क) ते नगर रस्ता विकसीत करणे. (फेज१)	पी.पी.पी.	४२६०.००	४८९९.००	२७५८ दि.०४/७/०८	१८ महिने	सिमेंट कॉक्रीटचे काम चालू	श्री.गोणे	मे.सी.ई.एस. कन्स.	
६	मुंढवा बायपास खराडी (इन्फोटेक पार्क) ते नगर रस्ता विकसीत करणे. (फेज२)	जेएनएनयुआरए म ची तरतूद १९.७५ लक्ष	१९७५.००	-	-	-	फेर टेंडर प्रक्रीया चालू	श्री.गोणे	मे.सि.व्ही.कांड	
७	मुंढवा बायपास (नदीपासून - पुणे नगर रस्ता) (४५ मी. डी.पी.)	१३.७५ कोटी	३५६५.००	-	-	-	फेर टेंडर प्रक्रीया चालू	श्री.गोणे	मे.पेव्हटेक कन्स.	

पथ विभागाकडील मुख्य रस्त्यांची कामे										
अ.क्र	कामाचे नाव	तरतूद र.रू	पूगप रक्कम (लक्ष रू.)	टेंडर रक्कम (लक्ष रू.)	वर्कऑर्डर क्र	मुदत	सद्य कामाची स्थिती	क. अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	शेरा
८	पी.एम.सी. हद्द ते पी.सी.एम.सी. हद्द यांना जोडणारा मुळा नदीवर बाणेर पिंपळे निलख जोडणारा बाणेर येथे पूल बांधणे.	सन ०९-१० ३८७ लक्ष	२४०.००	२६४.००	पथ/९३२३ दि.२/३/०९	१२ महिने	काम चालू आहे.	श्री.मोरे	मे.निखील कन्स्ट्रक्शन	
९	भाऊ पाटील रोड	२.४४ कोटी	२१४.२३	२१४.२३	१२८६ दि.२०/५/०८	२ महिने	टेंडरचे काम पुर्ण	श्री.तायडे	मे.मोहनलाल मथरानी	
१०	कात्रज कोढवा बायपास	४.२५ कोटी	९७५.००	१०१४.००	पथ/९२७३ दि.२७/०२/०९	१८ महिने	काम चालू	श्री.नाझरे	प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सं, मे.सी.व्ही.कांड व ठेकेदार मे.के.टी.कन्स्ट्रक्शन	
११	एन.डी.अ. रोड, चांदणी चौक ते रामनगर	५०.०० लक्ष	९०९.२१	८८१.०३	५५९७ दि.०८/११/०५	१५ महिने	काम पुर्ण	श्री.गुरम	मे.पाटील कन्स्ट्र.	
१२	स.क्र ३५ ते ४२ मधील ३० मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता विकसीत करणे.	सन ०८-०९. १२७ लक्ष सन ०९-१० १५० लक्ष	४.०८	३५६.००	८४ दि.०२/०४/०८	१८ महिने (३० टक्के काम पुर्ण)	काम चालु	श्री.शर्मा	मे.त्रिमुर्ती स्टोन मेटल कंपनी	
१३	विठठलवाडी ते वारजे हायवेपर्यंतच्या नदीकडेने डी.पी. रस्ता विकसन करणे.	सन ०८-०९. ३८२ लक्ष सन ०९-१० ७५० लक्ष	२६००.००	-	-	टेंडर जाहिरातीस	मुदत १८ महिने पु.ग.प. मा.तांत्रिक समितीमध्ये मान्य झाला आहे.	श्री.शर्मा		

पथ विभागाकडील मुख्य रस्त्यांची कामे										
अ.क्र	कामाचे नाव	तरतूद र.रु	पूगप रक्कम (लक्ष रु.)	टेंडर रक्कम (लक्ष रु.)	वर्कऑर्डर क्र	मुदत	सद्य कामाची स्थिती	क. अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	शेरा
१४	पौड फाटा बालभारती रस्ता	सन ०८-०९ २१.२५ लक्ष	२३.८०	२९.५१	९५९९ दि. १८/२/२००६	१८ महिने	नागरिक चेतनामंच या संस्थेने महाराष्ट्र शासन व पुणे मनपा यांचे विरुद्ध सदर रस्त्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये मे. हायकोर्ट मुंबई यांनी स्थगिती आदेश दिलेले आहेत व २४ महिन्या पासून जागेवर स्थगिती आदेशानुसार कामपूर्णपणे बंद ठेवण्यात आलेले आहे.	श्री. कापसे	मे. राजदिप बिल्डकॉन प्रा.लि.	
१५	मेडीपॉईंट हॉस्पिटल ते बाणेर	सन २००८-०९ - ४५० लक्ष सन २००९- १० ९३.७५ लक्ष	६५०.९४	५०९.७५	पथ -९०७७/ १८.२.०९	१२ महिने	खोदाईचे काम सुमारे ५०% पूर्ण	श्री.मोरे	मे मोहनलाल मथरानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	फिलिंग करण्याचे काम सुरू करावयाचे आहे.
१६	बावधन पूल	१०० .०० लक्ष	९९.५५	९२.३९	पथ -७९११/ ९.११.०९	६ महिने	२ अबटमेंट पूर्ण १+१/२ पिअर पूर्ण १ पिअर खोदाई चालू	श्री.जगताप	शिंदे अॅण्ड शिंदे	काम चालू
१७	डायस प्लॉट कॅनालवरील पूल	२००८-०९ ६८ लक्ष	९९.९०	१२२.३८	पथ -४४४१/ १८.९.०८	६ महिने	तीन अबलमेंट पुर्ण चौथ्या अबलमेंटचे काम चालू	श्री.इंगवले	शिंदे अॅण्ड शिंदे	काम चालू

पथ विभागाकडील मुख्य रस्त्यांची कामे										
अ.क्र	कामाचे नाव	तरतूद र.रु	पूगप रक्कम (लक्ष रु.)	टेंडर रक्कम (लक्ष रु.)	वर्कऑर्डर क्र	मुदत	सद्य कामाची स्थिती	क. अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	शेरा
१८	स.न. ६७ ते ७३ पाचगांव पर्वती येथे रस्ता करणे	२००८-०९ १६० लक्ष	१५९.९५	१३५.५५	पथ-२८८१/ १०.७.०८	६ महिने	रिटेनिंग वॉल व ग्राऊट पुर्ण	श्री.इंगवले	त्रिमुर्ती स्टोन मेल्ड कंपनी	काम चालू
१९	सनसिटी रस्ता	सन २००८- ०९ ७५.०० लक्ष	४७३.४१	४०५.२३	पथ-८३२६/ ३.१२.०७	६ महिने	बि.एम.पर्यंत काम पूर्ण	श्री.सोनावले	मे.अ.आर.कन्स्ट्रक्शन्स	ए.सी.चे काम बाकी
२०	रेंजहिल्स रस्ता	२००८-०९ ७५.०० लक्ष	६८५.८५	५८२.९७	-	९ महिने पावसाळा वगळून	-	श्री.पाटील	-	टेंडर मान्यतेच्या प्रक्रियेत
२१	संचेती हॉस्पिटल लगतचा रेल्वेपूल रुंद करणे	७५.०० लक्ष	८२४.५९	-	-	-	-	श्री.पाटील	-	टेंडर मागविल्यानंतर प्रचलित भावापेक्षा जास्त रकमेची टेंडर्स आणल्याने टेंडर्स रिकॉल करण्यात येत आहे

पथ विभागाकडील मुख्य रस्त्यांची कामे										
अ.क्र	कामाचे नाव	तरतूद र.रु	पूगप रक्कम (लक्ष रु.)	टेंडर रक्कम (लक्ष रु.)	वर्कऑर्डर क्र	मुदत	सद्य कामाची स्थिती	क. अभियंता	ठेकेदाराचे नाव	शेरा
२२	अलंकार टॉकीज लगतचा रेल्वे पूल रूंद करणे	१२५.०० लक्ष	६७३.९३ लक्ष	-	-	-	-	श्री.पाटील	-	टेंडर मागविल्यानंतर प्रचलित भावापेक्षा जास्त रकमेची टेंडर्स आणल्याने टेंडर्स रिकॉल करण्यात येत आहे