























टेंडर क्र 1 ते 99 (सन 2003-2004 व 2004-2005)												केबल एल टी							Fidder Piller			22 KV		11 KV						पोल काढले ले			
टें. क्र.	कामाचे नांव	पू.ग.प. ठराव क्रं	ठेकेदाराचे नांव	टेंडर कमी/जास्त	FD R	टेंडर रक्कम	टेंडर मान्यता	वर्कऑर्डर क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग बिल व अंतिम	तिसरे रनिंग बिल व अंतिम	चौथेरनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini	300	95	300	240	185	120	50	95	पोल काढले ले	
1	म.रा.वि. महामंडळ पदमावती विभागांतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	नगर उप अभियंता ठ.क्र.3 दि.15/07/04	मं.ओमीक्रॉन इंजिनिरर्स	18.1 % जास्त	दिले	5480650.00	शहर सुधारणा समीती ठ.क्र.601 दि.30/01/04	जा.क्र.83 दि.16/02/04	2104549.08	1133525.93	475278.61	766500.22		1942	800	1000	1000	1000	1000			10	35	255							150		77
2	म.रा.वि. महामंडळ शिवाजीनगर विभागांतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	शहर सुधारणा समीती ठ.क्र.597 दि.30/01/04	मं साई दिप इलेक्ट्रीकल्स	19.10 % जास्त		5488000.00	शहर सुधारणा समीती ठ.क्र.1570 दि.30/02/04	जा.क्र.81/अ दि.16/02/04	1909080.32	3089801.12	487427.36		1608	1000	1130	560	1368	500		6	12	36			1059	300	35	85		35	0		

टें. क्र.	कामाचे नांव	पू.ग.प. ठराव क्रं	ठेकेदाराचे नांव	टेंडर कमी/जास्त	FD R	टेंडर रक्कम	टेंडर मान्यता	वर्कऑर्डर क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग बिल व अंतिम	तिसरे रनिंग बिल व अंतिम	चौथे रनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini	300	95	300	240	185	120	50	95	पोल काढले ले	
3	म.रा.वि. महामंडळ पदमावती विभागांतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	शहर सुधारणा समीती ठ.क्र.59 दि.31/01/04	मे.प्रतीभा इलेक्ट्रीक ल्स	19.10% जास्त	दिले	5486530.00	मा.स्थायी समीती ठ.क्र.1571 दि.10/02/04	जा.क्र.79 दि.16/02/04	2109940.29	2539188.48	832246.53	4568.38		902	800	205	2	526			1	5	7	1179									0
4	म.रा.वि. महामंडळ बंडगार्डन विभागांतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	शहर सुधारणा समीती ठ.क्र.56 दि.30/01/04	मे.दास ब्रदर्स	11.99% जास्त	दिले	5487510	मा.स्थायी समीती ठ.क्र.1572 दि.10/02/04	जा.क्र.81 दि.16/02/04	2511039.78	2748581.77	227725.37		148	1423	1490	1631	334	1093	226			14	19			270	743				154	13	

























































क्र. क्र.	बजेट हेड	कामाचे नाव	पू.म.प. उपाव क्रं	टेकंदाराचे नाव	टेंडर कमी / जास्त	FDR	दिलेले दिनांक	टेंडर उपाव क्रं	टेंडर रक्कम	टेंडर मान्यता	वकील/अडिटर क्र. दिनांक	पाहिले रनिंग	दुसरे रनिंग बिल व अंतिम	तिसरे रनिंग बिल व अंतिम	चौथे रनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	4 way	mini	300	95	300	95	पोल काढलेले
2		म.रा.वि. महामंडळ शिवाजीनगर विभागाअंतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	1/7	मे.साई विप इलेक्ट्रीकल्स			19/02/04					1909080.32	3089501.12	487427.36		0	1608	1000						6	36					
4		म.रा.वि. महामंडळ बंडगाईन विभागाअंतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	4	मे.वास ब्रदर्स		दिले						2511039.78	2748581.77	227725.37		148	1423	1490						2	19					
5		म.रा.वि. महामंडळ कोथरुड विभागाअंतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	2/19	मे.न्यु सोलर इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स					5485060.00			1996427.51	1723082.35	809583.66	954907.00	10	993	996						0	30					
6		म.रा.वि. महामंडळ पर्वती विभागाअंतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	2/20	मे.एस.एम इलेक्ट्रीकल्स			17/02/04					1826004.00	1973106.64	841541.45	319691.48	0	1471	994						2	30					
A		दिपबंगला चौक जवळील कॅनेल रोड वरील एल टी आणि एच टी ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	9/2	मे.टेकलेड इंटरप्रायझेस		दिले	2/4/2004	जा क्र.9/2 दिनांक 01/04/04	533906.00		जा क्र. 211 दि 01/04/04	493497.68						300												
7		म.रा.वि. महामंडळ पर्वती विभागाअंतर्गत येणारे एल टी व एच टी पोल हलविणे काढणे व ओव्हरहेट लाईन काढून बुमिगत केबल टाकणे व तदनुषंगीक कामे करणे	2/25	मे.न्यु सोलर इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स		दिले	5/7/2004		1455815.52			745786.98	228584.54	452932.00		400		671			1103	1214		4	18					
8		हडपसर ससानेनगर येथील म.रा.वि. महामंडळाचे एल टी व एच टी पोल काढणे व बुमिगत केबल टाकणे		मे.अनिल इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स																										
11		लोहियानगर येथील एल टी पोल काढणे व बुमिगत केबल टाकणे	9/1	मे.जगन्नाथ इलेक्ट्रीकल्स मेकॅनिक्स प्रा.लि		दिले																								
17		सिंहगडरोड संतोषहॉल ते हायवे येथील म.रा.वि. महामंडळाचे रस्त्यावरील ओव्हरहेट काढून बुमिगत केबल टाकणे	2/24	मे.दिव्या इलेक्ट्रीकल्स कॉर्पोरेशन		नाही	28/10/2004		3535426.72		जा क्र. 595 दि 19/10/04	1333386.88	1316987.80	715072.34	162685.42	0	513		240				0	0	3	3				













टॅंडर क्र 12 ते 55 (2005-2006)				केबल एल टी																	FP			22 KV		11 KV					पोल काढलेले			
टॅ. क्र.	कामाचे नाव	पू.ग.प. ठराव क्र	टॅकेदाराचे नाव	टॅंडर कमी / जास्त	FDR	टॅंडर रक्कम	टॅंडर मान्यता	वर्कआर्डर क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग बिल व अंतिम	तिसरे रनिंग बिल व अंतिम	चौथे रनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini / 400	300	95	300	240	185	120	50	95	पोल काढलेले		
12	वॅक्यूम शमशान भुमी नवी पेठ सबस्टेशन येथुन एसप्रेस फिडर पिलर एच.टी केबल टाकणे.		मे.कापरे इलेक्ट्रीकल्स	12.5 % कमी	दिले	848545.25	मा.अति महा आयुक्त(वि) 9/1503 दि.12/12/05	जा.क्र.519 दि.12/12/05	333113.37	288164.62					260																		300	0
13	प्र.क्र 1 ऑध इंदीरावसाहत येथे ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	मा..नगर उप अभियंता (वि) 2/15 दि.19/01/06	मे..अथर्वरघी इलेक्ट्रीकल्स	15.5 % कमी	दिले	257549.76	मा.महा आयुक्त ट.क्र.59 दि.16/05/05	जा.क्र. 620 दि 21/01/06	257357.36						230		141		112			1	4											0
14	शिमला ऑफिस ते न.ता.वाडी पर्यंत रस्त्यावरील एल.टी ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.																																	
15	बानेररोड वरील बालेवाडी फाटा ते बालेवाडी गाव पर्यंत रस्त्यावरील एल.टी ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	मा..नगर उप अभियंता (वि) 2/39 दि.01/11/06	मे.साईदिप इलेक्ट्रीकल्स	16 % कमी	दिले	839386.80	अति.आयुक्त(वि) ट.क्र.9/1550 दि.20/12/05	जा.क्र.547 दि.21/12/05	577735.20	261507.12			100	953	233								3	10										22
16	शिववाजीनगर ते गावठान ते म.न.पा.भवन जकात कार्यालया पर्यंत एल.टी ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.		मे.शिवशक्ति कॅन्स्ट्रक्शन्स एंन्ड एजन्सीज	13.5 % कमी	दिले	432253.48	महा.आयुक्त(वि) ट.क्र.9/1432 दि.25/11/05	जा.क्र.496 दि.05/12/05	258635.00						250	100							1	7										0
17	शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन परीसरातील व सोसाईटीचे रस्त्यावरील एल.टी ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	मा..नगर उप अभियंता (वि) 2/19 दि.09/09/07	मे.टेकलेड एंटरप्रायझेस	16.75% कमी	दिले	415554.87	अति.आयुक्त(वि) ट.क्र.9/1688 दि.05/01/05	जा.क्र. 582 दि 10/01/06	371919.38				30	378	125				145					7										10
18	पाषाण रोडवरी पाषाण चौक संत तुकाराम शाळा ते पाषाण जलकेंद्र पर्यंत रस्त्यावरील ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	मा..नगर उप अभियंता (वि) 2/40 दि.02/11/06	मे.साईदिप इलेक्ट्रीकल्स	20.50% कमी	दिले	1589742.50	मा.स्थायी समिती ट.क्र.1671 दि.20/12/05	जा.क्र. 633 दि 25/01/06	312780.83	541848.94			174	543		50			365				2	7							155		58	8



ट. क्र.	कामाचे नाव	पू.ग.प. ठराव क्रं	ठेकेदारचे नांव	टेंडर कमी / जास्त	FDR	टेंडर रक्कम	टेंडर मान्यता	वर्कऑर्डर क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग बिल व अंतिम	तिसरे रनिंग बिल व अंतिम	चौथेरनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini	300 /400	95	300	240	185	120	50	95	पोल काढलेले		
25	प्र.क्र 10 येथील मुख्य रस्त्यावरील ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	अति.महाआयु क ठ.क्र.9/16 45 दि.31/12/05	मे.टेकलेड एंटरप्रायझेस	18.10 % कमी	दिले	818402.13		जा.क्र. 570 दि.05/01/06	807306.30				139	700		55			581			2	12										0	
26	सातववाडी मुख्य रस्त्यावरील म.रा.वि. कंपनीचे ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	अति.महाआयु क ठ.क्र.9/17 05 दि.07/01/06	मे.टेकलेड एंटरप्रायझेस	18.10 % कमी	दिले	818402.13		जा.क्र. 611 दि.19/01/06	595388.43	222952.00			65	680	473	100						1	9										16	
27	भोलेनाथ चौक ते मारुती मंदीर कोढवा बु.रस्त्यावरील ओव्हरहेड लाईन काढून भुमीगत केबल टाकणे.	अति.आयुक्त(वि) ठ.क्र.9/14 23 दि.24/11/05	मे.कापरे इलेक्ट्रीकल्स	17.3% कमी	दिले	413236.31	मा.महा. आयुक्त ठ.क्र.59 दि.16/05/05	जा.क्र. 474 दि 29/11/05	336696.51				368	109	125								5											6
28	बालाजीनगर पवार हॉस्पिटल ते स.न.23/10 पर्यंत रस्त्यावरील म.रा.वि. कंपनीचे ओव्हरहेड लाईन व पोल काढून भुमीगत केबल टाकणे.	अति.आयुक्त(वि) ठ.क्र.9/15 60 दि.21/12/05	मे.टेकलेड एंटरप्रायझेस	16.75% कमी	दिले	416012.74	मा.महा. आयुक्त ठ.क्र.59 दि.16/05/05	जा.क्र. 545 दि 23/12/05	415396.70				78	355		140	60						1	5										7
29	प्र.क्र.9 सुभाषनगर येरवडा येथील रस्त्यावरील म.रा.वि. कंपनीचे ओव्हरहेड लाईन व पोल काढून भुमीगत केबल टाकणे.	अति.आयुक्त(वि) ठ.क्र.9/17 06 दि.07/01/06	मे.टेकलेड एंटरप्रायझेस	19.10% कमी	दिले	808409.46		जा.क्र. 612 दि 19/01/06	739908.97				50	745	60	141	270						2	10										8
30	बौध्धभेन रोडवरील रागविलास सोसायटी रस्त्यापासुन बहिराबा पंमिंग कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील म.रा.वि. कंपनीचे ओव्हरहेड लाईन व पोल काढून भुमीगत केबल टाकणे.	अति.आयुक्त(वि) ठ.क्र.9/15 38 दि.17/12/05	मे.कापरे इलेक्ट्रीकल्स	25.03% कमी	दिले	633456.00		जा.क्र. 530 दि 17/12/05	504069.63														2			260						45	5	











ट. क्र.	कामाचे नांव	पू.ग.प.ठराव क्र.	टेकंदाराचे नांव	टेंडर कमी/ जास्त	FDR	टेंडर रक्कम	टेंडर ठराव क्र.	वर्कऑर्डर जा.क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग	तिसरे रनिंग	चौथे रनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini	300	95	300	95	पोल काढलेले	
6	श्रीपाल दवाखाना जुर्दु हायस्कूल येरवडा येथे म.रा.वि.कंपनीचे एल.टी.ओव्हरहेड लाईन पोल काढून भुमिगत केबल टाकणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/14 दि.21/9/06	मे.न्यु सोलर इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स	1.75 % कमी	दिले	484990.30	अति.आयु क(वि) ठ.क्र.9/1 177 दि.03/1 0/06	जा.क्र.42 5 दि.05/1 0/06	474313.51	8334.24					91	318	40			315			1	8					0
7	पठवीधार मित्र मंडळ ते सेवक चौक येरवडा (प्र.क्र.25) येथे म.रा.वि.कंपनीचे एल.टी.ओव्हरहेड लाईन पोल काढून भुमिगत केबल टाकणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/16 दि.21/9/06	मे.न्यु सोलर इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स	1.5 % कमी	दिले	492490.15	अति.आयु क(वि) ठ.क्र.9/1 171 दि.03/1 0/06	जा.क्र.42 4 दि.05/1 0/06	484007.33	8181.41					345	128				137			1	5					0
8	अनिकेत चिकन मार्केट ते श्रीकांत सुपर मार्केट येरवडा (प्र.क्र.25) येथे म.रा.वि. कंपनीचे ओव्हरहेड लाईन व पोल काढून भुमीगत केबल टाकणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/15 दि.21/9/06	मे.न्यु सोलर इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स	1.5 % कमी	दिले	484990.30	अति.आयु क(वि) ठ.क्र.9/1 175 दि.03/1 0/06	जा.क्र.40 8 दि.04/1 0/06	373644.00	110952.48					75	326				392			1	3					0
9	सौ शिला साळवे परीसर (प्र.क्र.10) येथे म.रा.वि. कंपनीचे ओव्हरहेड लाईन व पोल काढून भुमीगत केबल टाकणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/58 दि.07/08/06	मे.न्यु सोलर इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स	0.5 % कमी	दिले	484990.00	अति.आयु क(वि) ठ.क्र.9/1 145 दि.29/0 9/06	जा.क्र.39 7 दि.30/0 9/06	415354.00	65880.46					43	438	45	9		396			1	3					0
10	प्र.क्र.42,280/281 गुरुवार पेठ दलाल चौक फ्रेंड सर्कल ते मिरा दातार मजित येथे म.रा.वि.कंपनीचे एल.टी.ओव्हरहेड लाईन पोल काढून भुमिगत केबल टाकणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/70 दि.03/08/07	मे.अनिल इलेक्ट्रीकल्स कॉर्पोरेशन	4 % कमी	दिले	462440.75	अति.आयु क(वि) ठ.क्र.9/1 143 दि.29/0 9/06	जा.क्र.39 9 दि.30/0 9/06	367259.30	93137.70					152		35						3	9					0



टै. क्र.	कामाचे नांव	पू.ग.प. ठराव क्र.	टेकंदाराचे नांव	टॅडर कमी/ जास्त	FDR	टॅडर रक्कम	टॅडर ठराव क्र.	वर्कऑर्डर जा.क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग	तिसरे रनिंग	चौथे रनिंग बिल व अंतिम	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini	300	95	300	95	पोल काढलेले	
16	स.नं.88/1 ते 88/5 हिंगे माळा व्हडपसर येथे एल.टी केबल टाकणे व तदुषगिक कामे करणे.	फेर टॅडर क्र 18																											
17	स.नं.88/1 ते 88/5 हिंगे माळा व्हडपसर येथे एल.टी केबल टाकणे व तदुषगिक कामे करणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/18 दि.09/09/06	मे.अनिल इलेक्ट्रीकल्स कॉर्पोरेशन	26 % कमी	दिले	650460.00	मा.अति महा आयुक्त ठ.क्र. 9/1630 दि.05/012/06	जा.क्र.58 दि.08/12/06	610754.00	39634.40											8	8					257	10	
18	स.नं.88/1 ते 88/5 हिंगे माळा व्हडपसर येथे 11 केव्ही /440 व्होल्ट 630 केव्ही ए चे ट्रान्सफॉर्मर पुरविणे व बसविणे चालु करून देणे व तदुषगिक कामे करणे.	टॅडर रद्द																											
19	पुणे शहरातील मनपा हद्दीत विविध ठिकाणी पुणे म.न.पा. मार्फत मराठी कंपनीच्या केबल टाकण्यासाठी केलेली खोदाईचे पुर्ण जांबरीकरण करणे	टॅडर रद्द																											
20	चुडामान तालीम येथे म.रा.वि.कंपनीचे एल.टी.ओव्हरहेड लाईन पोल काढून भुमिगत केबल टाकणे.	मा.नगर उप अभियंता (वि) 2/28 दि.27/11/06	मे.अनिल इलेक्ट्रीकल्स कॉर्पोरेशन	5 % कमी	दिले	2375000.00	मा.स्थायी समिती ठ.क्र.1548 दि.28/11/06	जा.क्र.601 दि.11/12/06	1875680.00	499223.00				1052	1137	130	226	1153	888			3	19						0































मा.नगर उप अभियंता (विद्युत) पोल शिफ्टिंग विभागा कडील सन 2007-2008 संदर्भातील माहिती.										केबल एल टी							Fidder Piller			22 KV		11 KV														
टेंडर क्र.	कामाचे नांव	पू.ग.प. ठराव क्रं	ठेकेदारा चे नांव	टेंडर कमी / जास्त	FD R	टेंडर रक्कम	टेंडर मान्यता	वर्कऑर्डर क्र. दिनांक	पहिले रनिंग	दुसरे रनिंग	तिसरे रनिंग	चौथे रनिंग	300	240	185	120	70	35	16	10	6 way	4 way	mini	300/400	95	300	240	185	120	50	95	पोल काढलेले				





